



বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর আওতাধীন নির্বাহী প্রকৌশলীর
কার্যালয় কুমিল্লা, এর কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বর : ৬৯/২০২১



বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর আওতাধীন নির্বাহী প্রকৌশলীর
কার্যালয় কুমিল্লা, এর কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বর : ৬৯/২০২১

সূচিপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
	প্রথম অংশ	
১.	মুখবন্ধ	V
	অধ্যায়-১	
২.	অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী	২-৫
৩.	নির্বাহী সারসংক্ষেপ	৬
৪.	শব্দ সংক্ষেপ	৭
	অধ্যায়-২	
৫.	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ	৯
৬.	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ	১০-১৮
	দ্বিতীয় অংশ	
৭.	পরিশিষ্টসমূহ	১৯-৪০


প্রথম অংশ

মুখবন্ধ

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮(১) অনুযায়ী বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবসমূহ এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর হিসাব অডিট করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত।
২. স্থানীয় সরকার বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর আওতাধীন নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় কুমিল্লা এর ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের আর্থিক কার্যক্রমের উপর স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে অডিট সম্পাদনপূর্বক এই রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মসমূহের সাথে জড়িতদের জবাবদিহিতার আওতায় আনয়ন করাই এই রিপোর্টের মূল উদ্দেশ্য।
৩. এই অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত ৮টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ নিরীক্ষিত অফিস প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগ এর প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার বরাবর ইস্যু করা হয়েছে এবং তাঁদের জবাব বিবেচনাপূর্বক এই রিপোর্ট চূড়ান্ত করা হয়েছে।
৪. এই অডিট সম্পাদন ও রিপোর্ট প্রণয়নে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কর্তৃক জারীকৃত Government Auditing Standards of Bangladesh অনুসরণ করা হয়েছে।
৫. জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী এই অডিট রিপোর্ট মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখ : ১৯/১১/২০২২

বঙ্গাব্দ |
খ্রিষ্টাব্দ


(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল।

অধ্যায়-১

অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী

রিপোর্ট সম্পর্কিত তথ্য : এই রিপোর্ট স্থানীয় সরকার বিভাগের নিয়ন্ত্রনাধীন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতাধীন নির্বাহী প্রকৌশলী, কুমিল্লা এর ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের আয়-ব্যয় ও হিসাব-এর উপর কমপ্লায়েন্স অডিট পরিচালনা করে প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন, বিধি, প্রতিষ্ঠানের Key Performance Indicator (KPI) ইত্যাদি অডিট Criteria হিসেবে বিবেচনা করে উচ্চ ঝুঁকি ক্ষেত্র চিহ্নিত করে নমুনায়নের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা সমাপনান্তে রিপোর্টটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

অডিট প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্যঃ

১। প্রতিষ্ঠান পরিচিতিঃ

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। নিরাপদ পানির সরবরাহের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের দায়িত্ব অর্পন করে ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই)। পরবর্তীতে ১৯৪৫ সালের এর সাথে যুক্ত করা হয় স্যানিটেশন সেবা প্রদানের দায়িত্ব। ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর সরকার প্রথমেই ধ্বংসপ্রাপ্ত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন পদ্ধতিগুলোর পুনর্বাসনে গুরুত্বারোপ এবং তৎপরবর্তীতে নতুন অবকাঠামো স্থাপন শুরু করে ডিপিএইচই এর মাধ্যমে। এই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে ওয়াসার আওতাধীন এলাকা ব্যতীত (ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, খুলনা) সমগ্রদেশের নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব এ অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত। জনসাধারণের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। জনগণের নিকট নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা পৌঁছানোর লক্ষ্যে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। পল্লী এলাকার বিভিন্ন ধরনের নিরাপদ পানির উৎস (টিউবয়েল) ও স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপনাগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান দায়িত্ব। তাছাড়া এ অধিদপ্তর পল্লী পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন অবকাঠামো নির্মানোত্তর রক্ষণাবেক্ষণ, ইউনিয়ন পরিষদ WATSAN কমিটির মাধ্যমে কারিগরি সহায়তা প্রদান, স্বাস্থ্য পরিচর্যা জোরদারকরণ এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে থাকে। দ্রুত নগরায়নের ফলে পৌর পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ চাহিদা পূরণে এ প্রতিষ্ঠানটি পৌরসভাসমূহের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন, অবকাঠামো নির্মাণ ও কারিগরি সহায়তার আওতায় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে সহায়তা করছে। এছাড়া বন্যা, সাইক্লোন, মহামারী ইত্যাদির কারণে সৃষ্ট জরুরী পরিস্থিতিতে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা সচল রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।

২। প্রতিষ্ঠানের অর্গানোগ্রাম :

ক্রমিক নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদ
১	প্রধান প্রকৌশলী	০১
২	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী	০৩
৩	তত্ত্বাবধায় প্রকৌশলী	১২
৪	নির্বাহী প্রকৌশলী	৭৭
৫	সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী	৭০
৬	সহকারী প্রকৌশলী	২৮১
৭	অন্যান্য ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা	৪৯
৮	উপ-সহকারী প্রকৌশলী এবং সমমান	৬৫২
৯	অন্যান্য ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা	৪২
১০	৩য় শ্রেণীর কর্মচারী	১১৩৭
১১	৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী	৪৭২৮
---	সর্বমোট	৭০৫২

৩। প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর প্রধান প্রধান কার্যাবলী নিম্নরূপঃ

- পল্লী এলাকায় ইউনিয়ন পরিষদের সহায়তায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- শহরাঞ্চলে সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার সহায়তায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, কারিগরি সহায়তা প্রদান, পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ, এবং সমগ্র দেশের খাবার পানির গুণগত মান পরীক্ষা;
- আর্সেনিক আক্রান্ত ও অন্যান্য সমস্যা সংকুল এলাকায় (লবণাক্ত, পাথুরে, পাহাড়ি ইত্যাদি) নতুন লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে নিরাপদ সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ভূ-গর্ভস্থ ও ভূপৃষ্ঠস্থ নিরাপদ পানির উৎস অনুসন্ধান;
- পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে কারিগরি সহায়তা প্রদান;
- আপদকালীন সময়ে জরুরী ভিত্তিতে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধার ব্যবস্থা করা;
- স্থানীয় সরকার, বেসরকারি উদ্যোক্তা, বেসরকারি সংস্থা এবং Community Based Organization (CBO) সমূহকে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়নে কারিগরি পরামর্শ প্রদান, তথ্য সরবরাহ, প্রশিক্ষণ প্রদান;
- নিরাপদ খাবার পানি নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণ এবং পর্যায়ক্রমে দেশের সকল এলাকায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় ওয়াটার সেফটি প্লান (WSP) বাস্তবায়ন।

৪। প্রতিষ্ঠানের Key Performance Indicator :

- পল্লী অঞ্চলে নিরাপদ পানি সরবরাহের কভারেজ;
- পৌর অঞ্চলে নিরাপদ পানি সরবরাহের কভারেজ;
- পল্লী অঞ্চলে বেসিক স্যানিটেশনের কভারেজ;
- পৌর অঞ্চলে বেসিক স্যানিটেশনের কভারেজ।

৫। প্রতিষ্ঠানের বাজেট ও ব্যয় বিশ্লেষণ :

২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের তহবিল প্রাপ্তি ও ব্যয় বিবরণীঃ

প্রতিষ্ঠানের নাম	২০১৪-২০১৫		২০১৫-২০১৬		২০১৬-২০১৭	
	বাজেট প্রাপ্তি	ব্যয়	বাজেট প্রাপ্তি	ব্যয়	বাজেট প্রাপ্তি	ব্যয়
জেলা প্রতিষ্ঠান	৩৭,৭২,০০০	৩৭,৭১,৬৮৮	৩০,৫৪,০০০	৩০,৫৩,৭৮৬	৩১,৪৭,৯০০	৩১,৪৭,৫৪৭
উপজেলা প্রতিষ্ঠান	১১,১৮,০০০	১১,১৭,৩৬৫	১৫,৮৩,০০০	১৫,৮২,৬৪৭	৭,৪০,০০০	৭,৩৯,৮১০
জেলা শহর পানি সরবরাহ প্রকল্প	৫,৭৮,৯৪,০০০	৫,৭৮,৯৩,৮৫৩	১,৯৪,২৩,৮০০	১,৮৮,১১,৩৩৭	৩,১৪,৪৭,১০০	৩,১৪,৪৬,৯৯৮
বিশেষ গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প	৬,৯৫,৩৪,২৫০	৬,৯৫,৩৩,৬৫৮	-	-	-	-
সদর থানা ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পৌরসভাসমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও এনভারনমেন্টাল স্যানিটেশন (২য় পর্ব) প্রকল্প	৪৮,৫০,০০০	৪৮,৪৯,৬৮৭	-	-	১,৬৭,৭৫,০০০	১,৬৭,৭২,৮৩৫
পৌরসভা ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পানি সরবরাহ এবং এনভারনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প	২,১৫,৭০,০০০	২,১৫,৬৯,৬৫৩	-	-	৭০,১৬,১০০	৭০,১৫,৯৯৪
পৌরসভা পানি সরবরাহ প্রকল্প	-	-	৮৫,৪৪,১০০	৮৫,৪২,৬৫৩	-	-
বাংলাদেশ রুরাল ওয়াটার সরবরাহ প্রকল্প	-	-	৮,৩৪,৮৯০	৮,৩৪,৫৪১	৪,৫৮,১০০	৪,৫৮,০৯৮
জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প	-	-	১,৩০,০০০	১,৩০,০০০	১০১,১৯,০০০	১০১,০২,৭৪৩
পল্লী অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্প	-	-	৯,২০,০০০	৯,১২,৯৫৩	৩,৬৫,০০,২০৬	৩,৬৪,৯৫,৬৪৬
পানি সরবরাহ স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রকল্প	-	-	২,৭৫,০০০	২,৭৪,৫৩০	৪০,৩০,৯৩৮	৪০,৩০,৯২৭
পানি সংরক্ষণ ও নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে জেলা পরিষদের পুকুর/দিঘী/জলাশয় পূর্ণাংগন/সংস্কার প্রকল্প	-	-	-	-	৫৫,০০০	৫৫,০০০
মোট=	১৫,৮৭,৩৮,২৫০	১৫,৮৭,৩৫,৯০৪	৩,৪৭,৬৪,৭৯০	৩,৪১,৪২,৪৪৭	১১,০২,৮৯,৩৪৪	১১,০২,৬৫,৫৯৮

অডিটের আইনগত ভিত্তি : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮(১) অনুযায়ী এই অডিট পরিচালনা করা হয়েছে।

অডিটের পরিধি:

সিএজি কার্যালয়ের পত্র নং- সিএজি/রি-২/পূর্ত/সাঃযোঃ-২(১৯)/১৮০, তারিখ: ২২/০৯/২০২০ খ্রি: এর মাধ্যমে মহাপরিচালক, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন অডিট অধিদপ্তর-কে নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কুমিল্লা ২০১৪-২০১৫, ২০১৫-২০১৬ এবং ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের হিসাবের উপর একটি কমপ্লায়েন্স অডিট সম্পাদনের জন্য অনুরোধ করা হয়। সে আলোকে নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কুমিল্লা কার্যালয় কর্তৃক বর্ণিত অর্থ বছরসমূহে সম্পাদিত সকল কার্যক্রম ও হিসাবের উপর একটি কমপ্লায়েন্স অডিট পরিচালনা করা হয়।

কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয় কর্তৃক জারীকৃত গভর্নমেন্ট অডিটিং স্ট্যান্ডার্স অব বাংলাদেশ অনুসরণক্রমে এ নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। মাসিক হিসাব হতে দেখা যায় যে, নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কুমিল্লা বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে মোট ব্যয়িত অর্থের অংক ৩৩,০৫,৭৫,৫৯৮/- টাকা। উক্ত অর্থবছরসমূহে বর্ণিত কার্যালয় কর্তৃক সম্পাদিত সকল কার্যক্রম ও হিসাবের উপর ০৪-১০-২০২০ হতে ১৫-১০-২০২০ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ে এই নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

অডিট প্লানিং ও অডিট পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য

১। অডিটের বিষয়বস্তু :

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কুমিল্লা এর ২০১৪-২০১৫, ২০১৫-২০১৬ এবং ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের কার্যক্রমের উপর কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষা।

২। অডিট কৌশলঃ

- এনটিটি'র লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী সম্পর্কে ধারণা লাভ;
- তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ;
- গুরুত্বপূর্ণ বিষয়/ম্যাটেরিয়ালিটি নির্ধারণ;
- ঝুঁকি নিরূপন ও মূল্যায়ন;
- নমুনা চয়ন ও পরীক্ষণ।

অডিট সময়কাল :

- নিরীক্ষার কাল : ০৪/১০/২০২০ হতে ১৫/১০/২০২০ খ্রি:
- এ আই আর জারির তারিখ : ১৬/১১/২০২০ খ্রি:

পূর্ববর্তী অডিট রিপোর্টের হালনাগাদ তথ্য : ইস্যুভিত্তিক কমপ্লায়েন্স হিসেবে এই কার্যালয়ের উপর পৃথকভাবে সম্পাদিত এটিই প্রথম অডিট।

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

স্থানীয় সরকার বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতাধীন নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কুমিল্লা এর ২০১৪-২০১৫, ২০১৫-২০১৬ এবং ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে সম্পাদিত কাজের রেকর্ডপত্র ও নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক অডিট করা হয়।

নিরীক্ষাকালে বেশ কিছু আর্থিক অনিয়ম ও বিধি-বিধানের লংঘন পরিলক্ষিত হয়েছে। মূলতঃ প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা ও আর্থিক বিধি-বিধান পরিপালন না করার কারণে এই অডিট অনুচ্ছেদসমূহ উত্থাপিত হয়েছে। নিরীক্ষায় উত্থাপিত অনিষ্পন্ন অডিট অনুচ্ছেদগুলোর মধ্য থেকে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহ এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই রিপোর্টে ৮টি অডিট অনুচ্ছেদ উত্থাপন করা হয়েছে এবং এতে জড়িত টাকার অংক ২৩,৪৮,১৯,২৮৬ (তেইশ কোটি আটচল্লিশ লক্ষ উনিশ হাজার দুইশত ছিয়াশি টাকা) যা মোট বরাদ্দের ৭১.০০ শতাংশ। এই রিপোর্টের অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য অনিয়মসমূহ নিম্নরূপ:

- দরপত্র সিডিউল অন্য দপ্তরে প্রেরণ না করে উর্ধ্বদরে দরপত্র গ্রহণ।
- প্রকল্প সমাপ্তির মূল্যে অপ্রয়োজনীয়ভাবে মালামাল সরবরাহ ও ভাঙারে মজুদ সৃষ্টি।
- অস্বাভাবিক উর্ধ্বদরে সম্পাদিত মূল চুক্তির আইটেম এর কাজ বৃদ্ধি করে অতিরিক্ত ব্যয়।
- মালামালের চাহিদাকৃত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী গুণাগুণ পরীক্ষা ছাড়াই মূল্য পরিশোধ।
- অর্থ বছর শেষে অব্যয়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে সমর্পণ না করা।
- উত্তোলনকৃত পাইপ ও উদ্ধারকৃত ইটের কোন হিসাব না রাখা।
- প্রকৃত মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত মূল্যে প্রাক্কলন তৈরি।
- অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনা ছাড়াই একই দরপত্র দাতার নিকট হতে সর্বদা কোটেশন আহবান।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়ে ও ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটা এবং পূর্ববর্তী নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করা বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এই অডিট রিপোর্টে প্রতিফলিত হয়েছে।

শব্দ সংক্ষেপ

D.P.H.E	Department of Public Health and Engineering.
O.C.A.G	Office of the Comptroller and Auditor General of Bangladesh.
S.F.I	Serious Financial Irregularity.
G.F.R	General Financial Rules.
K.P.I	Key Performance Indicator.

ଅଧ୍ୟାୟ-୨

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সার সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নং	শিরোনাম	জড়িত (টাকা)
১.	অস্বাভাবিক উর্ধ্বদরে দরপত্র গ্রহণ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	১,৭৯,৭১,১৭৫.০০
২.	বিভাগীয় ভাডারে প্রকল্পের উদ্বৃত্ত পর্যাপ্ত মালামাল মজুদ থাকা সত্ত্বেও প্রকল্প সমাপ্তির মাত্র ০৫ দিন পূর্বে প্রয়োজন ছাড়াই ইউপিভিসি পাইপ ক্রয়ের মাধ্যমে সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধন।	৩,৯৯,২০,৪৯৬.০০
৩.	প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে অস্বাভাবিক উর্ধ্বদরে পিভিসি পাইপ ক্রয়ের মাধ্যমে সরকারের ক্ষতি সাধন।	২,১২,৯৬,০০০.০০
৪.	পিপিআর ২০০৮ এর বিধান লঙ্ঘনপূর্বক অস্বাভাবিক উর্ধ্বদরে পুনরাবৃত্ত ক্রয়াদেশের মাধ্যমে সরকারের আর্থিক ক্ষতি করা হয়েছে।	৯০,৪১,১১৫.০০
৫.	স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী মালামালের গুণাগুণ যাচাই না করে পিভিসি পাইপের মূল্য ও স্থাপন বাবদ সরকারি অর্থের ক্ষতিসাধন।	১০,৪৬,৯২,৭৩০.০০
৬.	প্রকল্প সমাপ্তিতে এবং অর্থ বছর শেষে অব্যয়িত অর্থ সমর্পণ না করে নিরাপত্তা জামানত হিসেবে অতিরিক্ত কর্তন করে রেখে প্রকল্প সমাপ্তির পর ব্যয়ের মাধ্যমে সরকারি অর্থের ক্ষতিসাধন করা হয়েছে।	২,৩৯,৩২,৪২২.০০
৭.	অস্বাভাবিক উর্ধ্বদরে চুক্তি সম্পাদন এবং দীর্ঘ সময়েও কার্য সমাপ্ত না করা সত্ত্বেও চুক্তিমূল্য বাবদ পরিশোধের মাধ্যমে সরকারি অর্থের ক্ষতি সাধন।	৭৯,৫৯,০০০.০০
৮.	পানির উৎস স্থাপনে ব্যবহৃত মালামালের টেস্ট রিপোর্ট, নলকূপ তত্ত্বাধায়কের স্বাক্ষর ও পানি পরীক্ষার ফি প্রদানের প্রমাণক ছাড়া এবং আবাস্তব বোর লগ এর ভিত্তিতে নলকূপ স্থাপনের চূড়ান্ত বিল বাবদ অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।	১,০০,০৬,৩৪৮.০০
	সর্বমোট=	২৩,৪৮,১৯,২৮৬.০০

(কথায় : তেইশ কোটি আটচল্লিশ লক্ষ উনিশ হাজার দুইশত ছিয়াশি টাকা)

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ

অনুচ্ছেদ নং-০১।

শিরোনাম : অস্বাভাবিক উর্ধ্বদরে দরপত্র গ্রহণ করায় সরকারের ১,৭৯,৭১,১৭৫ (এক কোটি উন আশি লক্ষ একাত্তর হাজার একশত পঁচাত্তর) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ : স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কুমিল্লা বিভাগীয় কার্যালয় ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭ পর্যন্ত সময়ে অস্বাভাবিক উর্ধ্বদরে দরপত্র গ্রহণ করায় সরকারের ১,৭৯,৭১,১৭৫ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কুমিল্লা বিভাগ, কুমিল্লা কার্যালয়ের ৪০ পৌরসভা ও গ্রোথ সেন্টার এবং থানা সদর ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পৌরসভাসমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ, ৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্প, বিশেষ গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্পসমূহের ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭ পর্যন্ত সময়ের ৩২টি লটের কাজের প্রাক্কলন, দরপত্র বিজ্ঞপ্তি, দরপত্র সিডিউল অন্য দপ্তরে প্রেরণ সংক্রান্ত পত্রের কপি, পিয়ন বই, দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন, দরপত্র ওপেনিং মেমো, দরপত্র অনুমোদন, চুক্তিপত্র, বিল-ভাউচার ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্রাদি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, দরপত্র সিডিউল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুমিল্লা; নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, চাঁদপুর বিভাগ, চাঁদপুর এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সদর দপ্তর, ঢাকায় প্রেরণ করা হয়েছে মর্মে পত্রের কপি তুলনামূলক বিবরণী (সিএস) এর সাথে সংযুক্ত আছে। পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ৯৪ (৮), ৯৬ (১১)(ক) ও (গ) মোতাবেক ক্রয়কারীর কার্যালয় ছাড়াও নির্ধারিত অন্য দপ্তরে দরপত্র সিডিউল বিক্রয় এবং দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য ৩০ লক্ষ টাকা ও এর উর্ধ্বে হলে একাধিক স্থানে দরপত্র দাখিলের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। অতঃপর ঐসকল স্থান হতে দরপত্র সিডিউল বিক্রয় ও দাখিল সম্পর্কে প্রত্যয়ন প্রাপ্তি সাপেক্ষে এতদসংক্রান্ত তথ্যাদি দরপত্র ওপেনিং মেমো ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনে লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন। কিন্তু বাস্তবে উক্ত অফিসসমূহে দরপত্র সিডিউল প্রেরণ এবং উক্ত দপ্তরে বিক্রয় ও দরপত্র দাখিলের সমর্থনে কোন রেকর্ডপত্র বা প্রমাণক পাওয়া যায়নি। এমনকি এতদসংক্রান্ত তথ্যাদি দরপত্র ওপেনিং মেমো ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনেও উল্লেখ বা লিপিবদ্ধ নেই।

অপরদিকে, ৩২টি লটের কাজের বিপরীতে প্রতিটি লটে নির্দিষ্ট ২ থেকে ৩ জন দরদাতা দরপত্র দাখিল করেন। ঠিকাদার কর্তৃক দরপত্রের সাথে দাখিলকৃত ব্যাংক ড্রাফট পর্যালোচনায় দেখা যায়, কিছু কিছু লটের ক্ষেত্রে সেগুলো একই ব্যাংকের, একই তারিখের এবং একই ক্রমিকের। অধিকাংশ লটের ক্ষেত্রে ব্যাংক ড্রাফটগুলো ভিন্ন ব্যাংকের হলেও তাদের ক্রয়ের তারিখ একই। এতে প্রতীয়মান হয় যে, দরদাতাগণ সমঝোতার ভিত্তিতে দরপত্র দাখিল করেন এবং ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষ যাচাই না করেই তা গ্রহণ করেন। এভাবে, দাখিলকৃত দরপত্রের মধ্য হতে ৫% হতে ১৪.৯৯% উর্ধ্বদরে মোট ১৬,৪২,৩২,৩৭১ টাকার দরপত্র গ্রহণের মাধ্যমে সরকারের ১,৭৯,৭১,১৭৫ টাকা ক্ষতিসাধন করা হয়েছে [পরিশিষ্ট ক]।

পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ১২৭(২)(গ) অনুযায়ী অযৌক্তিকভাবে দরপত্রের সংখ্যা হ্রাস বা সাজানো মূল্য সম্বলিত দরপত্র দাখিলের জন্য ক্রয়কারীর জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার সূফল হতে বঞ্চিত করার লক্ষ্যে ২ বা ততোধিক ব্যক্তি কোন অসৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বা উহার আয়োজনে লিপ্ত হয় তাহলে উহা চক্রান্তমূলক অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হবে। এক্ষেত্রে ঠিকাদারগণ কর্তৃক সমঝোতার ভিত্তিতে দাখিলকৃত ১৬,৪২,৩২,৩৭১ টাকার দরপত্র গ্রহণ এবং উর্ধ্বদরে দরপত্র গ্রহণ করায় সরকারের ১,৭৯,৭১,১৭৫ টাকা আর্থিক ক্ষতিসাধন হয়েছে।

অনিয়মের কারণ : পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ৯৪ (৮), ৯৬ (১১) (ক) ও (গ) এবং বিধি ১২৭(২)(গ) এর শর্তসমূহ লঙ্ঘন।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব : মার্চ পর্যায়ে উত্থাপিত আপত্তির জবাবে জানানো হয় যে, নথিপত্র পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রদান করা হবে। উল্লিখিত বিষয়ে ১৬/১১/২০২০ খ্রিঃ তারিখে ০১ (এক) মাস সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের শর্তে অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার, স্থানীয় সরকার বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হয়। তাছাড়া ১২/০১/২০২১ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং ০৪/০৪/২০২১ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র ইস্যু করা হলে মন্ত্রণালয়ের সুপারিশসহ জবাব পাওয়া যায়। যা নিম্নরূপ:

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কুমিল্লা বিভাগ কর্তৃক ২০১৪-২০১৫ ও ২০১৬-২০১৭ পর্যন্ত সময়ের বিভিন্ন প্রকল্পের আওতাভুক্ত সম্পাদিত কাজের প্রাক্কলন, দরপত্র বিজ্ঞপ্তি, পত্রিকা বিজ্ঞাপন, দরপত্র উন্মুক্তকরণ, দরপত্র মূল্যায়ন সুপারিশ, সিএস ইত্যাদি প্রকল্প পরিচালক অনুমোদনের পর পিপিআর-২০০৮ এর বিধি মোতাবেক যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। দরপত্র সিডিউল নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় ছাড়াও অন্য দপ্তরে বিক্রয়ের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। ওটিএম পদ্ধতিতে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি বিধি-৩৬ মোতাবেক অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ ক্রয় প্রক্রিয়াটি অনুমোদন করেন। পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-৯৮ মোতাবেক দরপত্র মূল্যায়নে সকল উপবিধি যথাযথভাবে পরিপালন পূর্বক সর্বনিম্ন মূল্যায়িত দরদাতার দর গ্রহণ করা হয়েছে এবং ওটিএম পদ্ধতিতে নিম্নদর/উর্ধ্বদর হলেও প্রচলিত বাজারদর, ওভারহেড কস্ট, ব্লিকি ও ভৌগলিক অবস্থান বিবেচনায় দরদাতা মূল্যায়িত সর্বনিম্ন হওয়ায় পিডি কর্তৃক অনুমোদন করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ অন্য দপ্তরে দরপত্র সিডিউল প্রেরণের প্রমাণক নেই। পিয়ন বই-এ এ সংক্রান্ত পত্র প্রেরণের কোন প্রমাণক নেই। অন্য দপ্তর হতে সিডিউল বিক্রি/ফেরৎ সংক্রান্ত কোন প্রমাণক নেই। আপত্তি অনুযায়ী সমঝোতার মাধ্যমে ও অস্বাভাবিক উর্ধ্বদর গ্রহণের বিষয়ে কোন জবাব দেয়া হয়নি। উল্লিখিত কারণে অনিয়মিতভাবে দরপত্র অনুমোদন ও কার্য সম্পাদনের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যিক।

নিরীক্ষার সুপারিশ : দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ ক্ষতিসাধনকৃত ১,৭৯,৭১,১৭৫ টাকা আদায়পূর্বক তা সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং-০২।

শিরোনাম : বিভাগীয় ভাডারে প্রকল্পের উদ্বৃত্ত পর্যাপ্ত মালামাল মজুদ থাকা সত্ত্বেও প্রকল্প সমাপ্তির মাত্র ০৫ দিন পূর্বে প্রয়োজন ছাড়াই ইউপিভিসি পাইপ ক্রয়ের মাধ্যমে সরকারের ৩,৯৯,২০,৪৯৬ (তিন কোটি নিরানব্বই লক্ষ বিশ হাজার চারশত ছিয়ানব্বই) টাকা ক্ষতি সাধন।

বিবরণ : স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কুমিল্লা বিভাগীয় কার্যালয় ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭ পর্যন্ত সময়ে বিভাগীয় ভাডারে পর্যাপ্ত মালামাল মজুদ থাকা সত্ত্বেও প্রকল্প সমাপ্তির মাত্র ০৫ দিন পূর্বে প্রয়োজন ছাড়াই ৭৫ মি.মি. ও ৩৮ মি.মি. ব্যাসের ইউপিভিসি পাইপ ক্রয়ের মাধ্যমে সরকারের ৩,৯৯,২০,৪৯৬ টাকা ক্ষতিসাধন করা হয়েছে।

নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কুমিল্লা বিভাগ, কুমিল্লা কার্যালয়ের ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭ পর্যন্ত সময়ের ক্যাশ বই, বিল-ভাউচার, ইউপিভিসি পাইপ সরবরাহ সংক্রান্ত ০৪টি লটের চুক্তিপত্র, স্টোর লেজার ও আনুষ্ঠানিক রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিশেষ গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় বিভাগীয় ভাডারে সরবরাহকৃত সমুদয় ইউপিভিসি পাইপ কাজে ব্যবহার না হওয়ায় স্টোর লেজার মোতাবেক ২৫/০৬/২০১৫ তারিখে ৭৫ মি.মি. ব্যাসের ইউপিভিসি পাইপ মজুদ রয়েছে ৫,৫৯২ মিটার ও ২৪/০৬/২০১৫ তারিখে ৩৮ মি.মি. ব্যাসের ইউপিভিসি পাইপ মজুদ রয়েছে ১,৮৫,১১৪.৩৩ মিটার। প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ ৩০/০৬/২০১৫ খ্রি: হলেও প্রকল্প সমাপ্তির মাত্র ০৫ দিন পূর্বে ২৫/০৬/২০১৫ তারিখে প্রয়োজন ছাড়াই একই ব্যাসের উভয় প্রকারের ৮৮,৮৮০ মিটার ও ২,৭৯,৪০০ মিটার ইউপিভিসি পাইপ ক্রয় করা হয়। মালামাল ভাডারে সরবরাহের পূর্বেই ১৬/০৬/২০১৫ তারিখে প্রেরিত নমুনার টেস্ট রিপোর্টের ভিত্তিতে গ্রহণ এবং কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়াই তা নোয়াখালী বিভাগীয় ভাডারে ২৫/০৬/২০১৫ ও ১৭/০৯/২০১৫ তারিখে স্থানান্তর/ইস্যু দেখানো হয়। উক্ত ইউপিভিসি পাইপ ক্রয় বাবদ মোট ৩,৯৯,২০,৪৯৬ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। যেহেতু, মালামাল সংগ্রহের মাত্র ৫দিন পরই প্রকল্প সমাপ্ত হয়ে গেছে এবং সেকারণে উক্ত মালামাল আর ব্যবহারের সুযোগ নেই ফলে উক্ত অর্থ সরকারের ক্ষতি হিসেবে বিবেচিত।

জিএফআর বিধি ১৫২ মোতাবেক সুনির্দিষ্ট প্রয়োজন অনুযায়ী ক্রয় অবশ্যই মিতব্যয়িতার সাথে সম্পন্ন করতে হবে। তাছাড়া লক্ষ্য রাখতে হবে যে, ভাডারের ক্রয় যেন প্রকৃত প্রয়োজনের আগে সম্পন্ন না হয়। প্রকল্পের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর মুখবন্ধ (ক) অনুযায়ী ঠিকাদার দরপত্রের স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী মালামাল জেলা ভাডারে সরবরাহ করবেন। সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী বা তার কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী এবং প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত কমিটি সরবরাহকৃত মালামালের দৈব নমুনা সংগ্রহ করত: উহা BUET/অন্যান্য প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় হতে পরীক্ষার ব্যবস্থা করবেন। পরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক পাওয়া গেলে উক্ত মালামাল সংশ্লিষ্ট ভাডারে গ্রহণ করা হবে। অথচ এক্ষেত্রে মালামাল ভাডারে সরবরাহের পূর্বেই এর নমুনা টেস্টের জন্য BUET এ প্রেরণ এবং এর ভিত্তিতেই মালামাল গ্রহণ করা হয়। ফলে যে মালামালের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল সেই মালামালই যে সরবরাহ করা হয়েছে তা নিশ্চিত নয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ভাডারে পর্যাপ্ত মালামাল মজুদ থাকা সত্ত্বেও প্রকল্প সমাপ্তির মাত্র ০৫ দিন পূর্বে প্রয়োজন ছাড়াই ইউপিভিসি পাইপ ক্রয় এবং যথাযথ প্রকৃয়ায় মালামালের গুণগত মান নিশ্চিত হয়ে গ্রহণ ও কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়াই তা অন্যত্র স্থানান্তর/ইস্যুর মাধ্যমে সরকারের ৩,৯৯,২০,৪৯৬ টাকা ক্ষতিসাধন করা হয়েছে [পরিশিষ্ট খ]।

অনিয়মের কারণ : জিএফআর বিধি ১৫২ এবং প্রকল্পের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর মুখবন্ধ (ক) এর নির্দেশনা লংঘন।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব : মার্চ পর্যায়ে উত্থাপিত আপত্তির জবাবে জানানো হয় যে, নথিপত্র পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রদান করা হবে। উল্লিখিত বিষয়ে ১৬/১১/২০২০ খ্রি: তারিখে ০১ (এক) মাস সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের শর্তে অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার, স্থানীয় সরকার বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হয়। তাছাড়া ১২/০১/২০২১ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র এবং ০৪/০৪/২০২১ খ্রি: তারিখে আধা সরকারি পত্র ইস্যু করা হলে মন্ত্রণালয়ের সুপারিশসহ জবাব পাওয়া যায়। যা নিম্নরূপ:

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/আওতাধীন বিশেষ গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ডিপিএইচ কুমিল্লা বিভাগীয় ভাডারে ও অন্যান্য জেলা ভাডারে ০২টি চুক্তির মাধ্যমে প্রতিটিতে ৪৪,৪৪০ মিটার করে মোট ৮৮,৮৮০ মিটার ৭৫ মিমি (সি-ক্লাস) ইউপিভিসি পাইপ সরবরাহের কার্যদেশ ও ০২টি চুক্তির মাধ্যমে প্রতিটিতে ১,৩৯,৭০০ মিটার করে মোট ২,৭৯,৪০০ মিটার ৩৮ মিমি (ডে-ক্লাস) ইউপিভিসি পাইপ সরবরাহের কার্যদেশ প্রদান করা হয়। ৬নং গভীর নলকূপসহ তারা প্রযুক্তির নলকূপ স্থাপনে ৩৮মিমি ব্যাসের ইউপিভিসি ও ৭৫মিমি ব্যাসের ইউপিভিসি পাইপের যথেষ্ট যোগান ও মজুদ রাখতে হয়। কার্যদেশ প্রাপ্ত ঠিকাদার পারটেক্স প্রাস্টিক লিঃ কর্তৃক ১৫/৬/২০১৫খ্রি: তারিখ ৩৮ মিমি ও ৭৫ মিমি পাইপ কুমিল্লা বিভাগীয় ভাডারে সরবরাহ শুরু হয়। ভাডার রক্ষক কর্তৃক মালামালগুলো বুঝে নেয়া হয় এবং দৈবচয়নের মাধ্যমে ৩৮ ও ৭৫ মিমি পাইপের নমুনা যথাযথভাবে সংগ্রহ করা হয়। পরবর্তীতে নমুনাগুলো সীল করে টেস্টের জন্য ডুয়েট এ প্রেরণ করা হয়। পরীক্ষায় প্রতিবেদন সন্তোষজনক পাওয়া যায়।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ স্টোরে পর্যাপ্ত মালামাল মজুদ থাকা সত্ত্বেও প্রকল্প সমাপ্তির ৫দিন পূর্বে নতুন পাইপ ক্রয়ের যৌক্তিকতা জবাবে উল্লেখ করা হয়নি। ৩ সদস্যের কমিটি কর্তৃক স্যাম্পলিং করে পাইপ টেস্টের জন্য ডুয়েটে পাঠানোর কোন প্রমাণক জবাবের সাথে নেই। জবাবে ডুয়েটের মাধ্যমে সমুদয় টেস্ট ২১/০৬/২০১৫ খ্রি: তারিখে সম্পন্ন করার কথা বলা হলেও জবাবের প্রমাণক অনুযায়ী প্রকৃত পক্ষে মালামালগুলো টেস্টের জন্য ৩০/১১/২০১৫ খ্রি: তারিখে ডুয়েটে প্রেরণ করা হয় এবং টেস্টের ফলাফল ০২/১২/২০১৫ খ্রি: তারিখে পাওয়া যায়। অর্থাৎ প্রকল্পের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর মুখবন্ধ 'ক' এর নির্দেশনা লঙ্ঘন করে কোন প্রকার টেস্ট ব্যতীত মালামালগুলো গ্রহণ করে বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ : দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ আপত্তি মোতাবেক ক্ষতিসাধনকৃত অর্থ আদায়পূর্বক তা সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং-০৩।

শিরোনাম : প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে অস্বাভাবিক উর্ধ্বদরে পিভিসি পাইপ ক্রয়ের মাধ্যমে সরকারের ২,১২,৯৬,০০০ (দুই কোটি বারো লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার) টাকা ক্ষতি সাধন।

বিবরণ : স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কুমিল্লা বিভাগীয় কার্যালয় ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭ পর্যন্ত সময়ে ২টি লটের কাজের বিপরীতে ১৫০ মি.মি. ও ১০০ মি.মি. ব্যাসের পিভিসি পাইপ প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে অস্বাভাবিক উর্ধ্বদরে ক্রয়ের মাধ্যমে সরকারের ২,১২,৯৬,০০০ টাকা ক্ষতিসাধন করা হয়েছে।

নিবাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কুমিল্লা বিভাগ, কুমিল্লা কার্যালয়ের ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭ পর্যন্ত সময়ের ক্যাশ বই, বিল-ভাউচার, সম্পাদিত ২টি কাজের প্রাক্কলন, দরপত্র বিজ্ঞপ্তি, দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন, দরপত্র সিডিউল, দরপত্র অনুমোদন, চুক্তিপত্র ও আনুষ্ঠানিক কাগজপত্রাদি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় বর্ণিত ২টি লটের কাজের অনুমোদিত প্রাক্কলিত মূল্য ১,৪৯,৭২,৪৭০ টাকা ও ১,০৪,৬২,৭৪০ টাকা এবং প্রাক্কলনের মেজর আইটেম হলো ২০০ মি.মি., ১৫০ মি.মি. ও ১০০ মি.মি. ব্যাসের পিভিসি পাইপ সরবরাহ ও স্থাপন। তন্মধ্যে ২০০ মি.মি. ব্যাসের পিভিসি পাইপের প্রাক্কলিত দর ছিল প্রতি মিটার ১১৫০ টাকা যার বিপরীতে ঠিকাদার কর্তৃক উদ্ধৃত দর ছিল প্রতি মিটার ৪০ টাকা এবং ৫০ টাকা। বহুত উক্ত আইটেমটি ঠিকাদারকে ফ্রন্ট লোডিং-এর সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে রাখা হয়েছে বলে ধারণা করার যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে কারণ বাস্তবে উক্ত আইটেমের কাজ করাই হয়নি। তাছাড়া প্রাক্কলনে অন্তর্ভুক্ত পাইপ স্থাপন কাজে ক্ষতিগ্রস্ত বিসি সড়ক আসল অবস্থায় পুনঃপ্রতিষ্ঠার (Restoration) জন্য ২টি লটে প্রাক্কলিত একক দর প্রতি ব.মি. ৩০০ টাকা ও ২৫০ টাকার স্থলে কোটেড একক দর মাত্র ১০ টাকা (আইটেম নম্বর-১৭)। ফলে উক্ত আইটেমগুলোও ঠিকাদারকে ফ্রন্ট লোডিং-এর সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে রাখা হয়েছে বলে ধারণা করা যায়।

অপরদিকে ১৫০ মি.মি. ও ১০০ মি.মি. ব্যাসের পাইপের প্রাক্কলিত একক দর প্রতি মিটার ৭০০ টাকা ও ৩৬০ টাকার স্থলে ঠিকাদার কর্তৃক কোটেড ও চুক্তিকৃত একক দর ১টি লটে উভয় ব্যাসের পাইপ প্রতি মিটার ২০২১ টাকা এবং অপর ১টি লটে উভয় ব্যাসের পাইপ প্রতি মিটার ২৮৭২ টাকা। অর্থাৎ ১টি লটে ১৮৮.৭১% ও ৪৬১.৩৮% উর্ধ্বদরে এবং অপর ১টি লটে ৩১০.২৮% ও ৬৯৭.৭৭% উর্ধ্বদরে পিভিসি পাইপ সরবরাহ ও স্থাপনের চুক্তিপত্র সম্পাদন করে সরকারের ২,১২,৯৬,০০০ টাকা ক্ষতিসাধন করা হয়েছে [পরিশিষ্ট গ]।

পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ২৭(২) মোতাবেক ফ্রন্ট লোডিং-এর মাধ্যমে দরপত্রে ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হলে কার্য সম্পাদন জামানতের পরিমাণ চুক্তিমূল্যের উপর অনধিক ২৫% বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক। কিন্তু এক্ষেত্রে তা প্রতিপালন করা হয়নি। অপরদিকে শুধুমাত্র পিভিসি পাইপের ০২টি আইটেমে অস্বাভাবিক উর্ধ্বদরে দরপত্র গ্রহণ করায় ২,১২,৯৬,০০০ টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতিসাধন হয়েছে।

অনিয়মের কারণ : পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ২৭ (২) এর শর্তসমূহ লংঘন।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব : মাঠ পর্যায়ে উত্থাপিত আপত্তির জবাবে জানানো হয় যে, নথিপত্র পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রদান করা হবে। উল্লিখিত বিষয়ে ১৬/১১/২০২০ খ্রিঃ তারিখে ০১ (এক) মাস সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের শর্তে অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার, স্থানীয় সরকার বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হয়। তাছাড়া ১২/০১/২০২১ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং ০৪/০৪/২০২১ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র ইস্যু করা হলে মন্ত্রণালয়ের সুপারিশসহ জবাব পাওয়া যায়। যা নিম্নরূপ:

প্রকল্পের আওতায় কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন এর বিভিন্ন এলাকায় পাইপ বাহিত পানি সরবরাহের ব্যবস্থা নির্মাণের জন্য ০১টি লটে ৭ কিঃমিঃ বিভিন্ন ব্যাসের পাইপ লাইন স্থাপনা নির্মাণের প্রাক্কলিত ব্যয় ১,০৪,৬২,৭৪০ টাকা। অপর ১টি লটে ১২ কিঃমিঃ পাইপ লাইন স্থাপনের প্রাক্কলিত ব্যয় ১,৪৯,৭২,৪৭০ টাকা। উভয় প্রকল্পে প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ওটিএম পদ্ধতিতে বিল অব কোয়ান্টিটিতে দরদাতা তার ইচ্ছেমত যে কোন আইটেমে যে কোন দর উল্লেখ করতে পারেন। দরদাতা কোন আইটেমে দর বেশী/কম উল্লেখ করেন এটা সম্পূর্ণই দরদাতার উপর নির্ভর করে। ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষের কিছু করণীয় নেই। পরবর্তীতে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৯৮ মোতাবেক দরপত্র মূল্যায়ন করে সুপারিশ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ বরাবর পেশ করেন এবং দরপত্র ২টি যথা নিয়মে অনুমোদন করেন।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ ২০০ মিঃমিঃ ব্যাসের পাইপের অস্বাভাবিক নিম্নদর প্রদান করা হয়েছে এবং এ আইটেমগুলোর কাজ করা হয়নি। উক্ত আইটেমের প্রাক্কলিত মোট মূল্য ছিল ৪৬,০০,০০০ টাকা। ফলে উক্ত আইটেম সরবরাহ ও স্থাপনের জন্য নতুন করে দরপত্র আহবান করা হলে সরকারের কমপক্ষে আরও ৪৬,০০,০০০ টাকা ব্যয় হবে। ১৫০ ও ১০০ মিঃমিঃ ব্যাসের অস্বাভাবিক উর্ধ্বদর গ্রহণের কোন জবাব প্রদান করা হয়নি। এ ব্যাসের পাইপ কাজে লাগায় ফ্রন্ট লোডিং হওয়া সত্ত্বেও ২৫% জামানত না নেয়ার কোন জবাব প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ : আপত্তি অনুযায়ী ক্ষতিসাধনকৃত অর্থ দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায়পূর্বক তা সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং-০৪।

শিরোনাম : পিপিআর ২০০৮ এর বিধান লঙ্ঘনপূর্বক অস্বাভাবিক উর্ধ্বদরে পুনরাবৃত্ত ক্রয়াদেশের মাধ্যমে সরকারের ৯০,৪১,১১৫ (নব্বই লক্ষ একচল্লিশ হাজার একশত পনেরো) টাকা আর্থিক ক্ষতি করা হয়েছে।

বিবরণ : স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কুমিল্লা বিভাগীয় কার্যালয় ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭ পর্যন্ত সময়ে প্রতিযোগিতামূলক ক্রয় প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে চুক্তি সম্পাদন এবং পরিকল্পনা, ডিজাইন অথবা বিন্যাসের পরিবর্তন না হওয়া সত্ত্বেও মূল চুক্তির আইটেমভিত্তিক কাজকে বৃদ্ধি করে এবং অস্বাভাবিক উর্ধ্বদরে পুনরাবৃত্ত ক্রয়াদেশের মাধ্যমে সরকারের ৯০,৪১,১১৫ টাকা আর্থিক ক্ষতি করা হয়েছে।

নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কুমিল্লা বিভাগ, কুমিল্লা কার্যালয়ে ৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ এবং থানা সদর ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পৌসভাসমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ প্রকল্পের ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭ পর্যন্ত সময়ের ০৭টি লটের কাজের প্রাক্কলন, সংশোধিত প্রাক্কলন, দরপত্র বিজ্ঞপ্তি, দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন, দরপত্র অনুমোদন, চুক্তিপত্র, অনুমোদিত ভেরিয়েশন অর্ডার ও আনুষ্ঠানিক কাগজপত্রাদি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বর্ণিত ০৭টি লটের দরপত্র উর্ধ্বদরে গ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রে মূল কাজের মেজর ব্যয়ের আইটেম হলো পিভিসি পাইপ সরবরাহ ও স্থাপন এবং উক্ত আইটেমে ৮৬.০৬% হতে ৬৯৭.৭৮% উর্ধ্বদরে দরপত্র গ্রহণ ও চুক্তি সম্পাদন করা হয়। অপরদিকে কাজের পরিকল্পনা, ডিজাইন অথবা বিন্যাসের কোন পরিবর্তন না হওয়া সত্ত্বেও অতিরিক্ত কাজকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে সকল লটের মধ্যে অনধিক ১৫% হিসাবে ভাগ করে দেয়া হয়েছে। তাছাড়া Actual Work Done কে ভেরিয়েশন প্রস্তাব হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ফলে ভেরিয়েশন অর্ডার অনুমোদনের পূর্বেই উল্লিখিত অতিরিক্ত কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রতিযোগিতামূলক ক্রয় প্রক্রিয়া অনুসরণ ছাড়াই অস্বাভাবিক উর্ধ্বদরে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে এবং কাজের পরিকল্পনা, ডিজাইন অথবা বিন্যাসের পরিবর্তন না হওয়া সত্ত্বেও মূল চুক্তির আইটেমভিত্তিক কাজকে বৃদ্ধি করে ৯০,৪১,১১৫ টাকার পুনরাবৃত্ত ক্রয়াদেশের মাধ্যমে সরকারি অর্থের ক্ষতিসাধন করা হয়েছে [পরিশিষ্ট ঘ]।

পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ৭৭(১)(খ), ৭৭(১)(গ), ৭৮(১), ৭৯(২)(ক), ৭৯(২)(গ) এবং ৮০(৩) মোতাবেক পণ্য বা কার্যের পুনরাবৃত্ত ক্রয়াদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক ক্রয় প্রক্রিয়া অনুসরণক্রমে মূল চুক্তি সম্পাদিত হতে হবে। বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে পরিকল্পনা, ডিজাইন অথবা বিন্যাসের পরিবর্তনজনিত কারণে কার্যের সংযোজন বা বিয়োজন ও নতুন আইটেম এর অন্তর্ভুক্তিসহ ভেরিয়েশন অর্ডার জারী করতে পারবে। তবে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন অবস্থাতেই কোন ঠিকাদার ভেরিয়েশন অর্ডার বা অতিরিক্ত কার্যাদেশের অধীনে কোনরূপ কার্য সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করবে না এবং ভেরিয়েশন অর্ডার প্রণয়ন হতে অনুমোদন পর্যন্ত ৩০ দিনের অধিক হবে না। অর্থাৎ এক্ষেত্রে উল্লিখিত সকল শর্ত লংঘন করে অনিয়মিতভাবে পুনরাবৃত্ত ক্রয়াদেশের মাধ্যমে সরকারের ৯০,৪১,১১৫ টাকা ক্ষতিসাধন করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ : পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ৭৭(১)(খ), ৭৭(১)(গ), ৭৮(১), ৭৯(২)(ক), ৭৯(২)(গ) এবং ৮০(৩) এর শর্তসমূহ লংঘন।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব : মার্চ পর্যায়ে উত্থাপিত আপত্তির জবাবে জানানো হয় যে, নথিপত্র পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রদান করা হবে। উল্লিখিত বিষয়ে ১৬/১১/২০২০ খ্রিঃ তারিখে ০১ (এক) মাস সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের শর্তে অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার, স্থানীয় সরকার বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হয়। তাছাড়া ১২/০১/২০২১ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং ০৪/০৪/২০২১ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র ইস্যু করা হলে মন্ত্রণালয়ের সুপারিশসহ জবাব পাওয়া যায়। যা নিম্নরূপ:

সিটি কর্পোরেশন ও পৌর এলাকায় বাস্তবায়নধীন উল্লিখিত প্রকল্প সমূহ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও পৌর কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে সকল কাজ বাস্তবায়ন, তদারকী ও সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। সিটি কর্পোরেশন নিজস্ব জায়গা থেকে জমি প্রদান করে এবং ডিপিএইচই পানি সরবরাহ স্থাপনা নির্মাণপূর্বক পুনরায় তা পৌরসভার নিকট হস্তান্তর করে হয়। আপত্তিতে উত্থাপিত ৭টি লটের ক্রয় প্রক্রিয়া যথাযথভাবে অনুসরণক্রমে মূল চুক্তি সম্পাদন করা হয়। কাজ বাস্তবায়নকালে পৌরসভা জনবসতিপূর্ণ এলাকা ও জরুরী ভিত্তিতে নাগরিক সুবিধা বিবেচনা করে পানি সরবরাহ লাইন বা পাইপ লাইন নির্মাণ করে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালু করতে হয়। তাই কাজ বাস্তবায়নকালে ব্যবহারকারী বৃদ্ধি পাওয়ায় অতিরিক্ত পাইপ লাইন চাহিদা সৃষ্টি হওয়ায় কাজের পরিচালনা, ডিজাইন ও নেটওয়ার্কের বিন্যাস পরিবর্তন হয়। পূর্ত কাজ হিসেবে পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৭৮(১) বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে কার্যের সংযোজন বা বিয়োজন, প্রকল্পের সাধারণ ব্যাপ্তি ও ভৌত সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় পিপিআর বিধি -৭৮(৩) এর তফসিল-২ এর অতিরিক্ত হয়নি। সে কারণে পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৭৯(২)(খ) মোতাবেক ভেরিয়েশন অর্ডার, অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ প্রকৃত কাজ করার পূর্বে ভেরিয়েশন অনুমোদন নেয়া হয়নি এবং পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে ভেরিয়েশন প্রক্রিয়া শেষ করা হয়নি। আইটেম ভিত্তিক অতিরিক্ত দর গ্রহণের বিষয়ে কোন জবাব প্রদান করা হয়নি। মূল ক্রয় প্রক্রিয়ায় ১৪.৯৯% উর্ধ্বদর গ্রহণ করা হয়েছে। ডিজাইন এর কোন পরিবর্তন না হলেও কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি করে কোনরূপ প্রতিযোগিতা ব্যতীরেকে উর্ধ্বদরে কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ : আপত্তি অনুযায়ী ক্ষতিসাধনকৃত অর্থ দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায়পূর্বক তা সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং-০৫।

শিরোনাম : স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী মালামালের গুণাগুণ যাচাই না করেই পিভিসি পাইপের মূল্য ও স্থাপন বাবদ ১০,৪৬,৯২,৭৩০ (দশ কোটি ছেচল্লিশ লক্ষ বিরানব্বই হাজার সাতশত ত্রিশ) টাকা পরিশোধের মাধ্যমে সরকারি অর্থের ক্ষতি সাধন।

বিবরণ : স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কুমিল্লা বিভাগীয় কার্যালয় ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭ পর্যন্ত সময়ে স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী মালামালের গুণাগুণ যাচাই না করেই পিভিসি পাইপের মূল্য ও স্থাপন বাবদ ১০,৪৬,৯২,৭৩০ টাকা পরিশোধের মাধ্যমে সরকারি অর্থের ক্ষতিসাধন করা হয়েছে।

নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কুমিল্লা বিভাগ, কুমিল্লা কার্যালয়ের ৪০ পৌরসভা ও গ্রোথ সেন্টার, এবং থানা সদর ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পৌরসভাসমূহে পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ, এবং ৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্পের ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭ পর্যন্ত সময়ের ক্যাশ বই, বিল-ভাউচার, চুক্তিপত্র, প্রাক্কলন, সরবরাহকৃত টেস্ট রিপোর্টের কপি ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বর্ণিত ০৩টি প্রকল্পের আওতায় ১৮টি লটের মাধ্যমে পাইপ লাইন স্থাপন কাজ করা হয়েছে। উক্ত কাজে ঠিকাদার কর্তৃক পিভিসি পাইপ সরবরাহ ও স্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত সিএস এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর নির্দেশনা ও শর্তানুযায়ী পাইপ লাইন স্থাপন কাজে ব্যবহৃত মালামালের গুণাগুণ বুয়েট/রুয়েট/চুয়েট/ডুয়েট হতে পরীক্ষা করতে হবে এবং পরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক পাওয়া গেলে উক্ত মালামাল দ্বারা কাজ করা যাবে। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যবহৃত মালামালের গুণাগুণ পরীক্ষা ছাড়াই সরবরাহকৃত পিভিসি পাইপের মূল্য ও স্থাপন বাবদ ১০,৪৬,৯২,৭৩০ টাকা ঠিকাদারকে পরিশোধের মাধ্যমে সরকারি অর্থের ক্ষতিসাধন করা হয়েছে। **পরিশিষ্ট ৬।**

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক জারীকৃত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর নির্দেশনা (ক) মোতাবেক ঠিকাদার দরপত্রের স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী মালামাল সরবরাহ করবেন। সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী বা তাঁর কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী এবং প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত কমিটি সরবরাহকৃত মালামালের দৈবচয়ন ভিত্তিতে নমুনা সংগ্রহ করতঃ উহা BUET/অন্যান্য প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় হতে পরীক্ষার ব্যবস্থা করবেন। পরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক পাওয়া গেলে উক্ত মালামাল গ্রহণ ও কাজে ব্যবহার করা যাবে। অপরদিকে প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত সিএস এর শর্তানুযায়ী ১৫০ মি.মি. ও ১০০ মি.মি ব্যাসের পাইপ লাইন স্থাপন কাজে ব্যবহৃত মালামালের গুণাগুণ বুয়েট/রুয়েট/চুয়েট/ডুয়েট হতে পরীক্ষা করতে হবে এবং পরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক পাওয়া গেলে উক্ত মালামাল দ্বারা কাজ করা যাবে। যাবতীয় পরীক্ষার খরচ সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার বহন করবে এবং পরীক্ষার ফলাফলের রিপোর্ট প্রকল্প অফিসে প্রেরণ করতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে উক্ত নির্দেশনা ও শর্ত লংঘন করে ঠিকাদার কর্তৃক সরবরাহকৃত পিভিসি পাইপের কোন টেস্ট ছাড়াই কাজে ব্যবহার এবং ঠিকাদারকে চূড়ান্ত বিল পরিশোধের মাধ্যমে সরকারি অর্থের ক্ষতিসাধন করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ : বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর নির্দেশনা (ক) এবং প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত সিএস এর শর্তাদি লংঘন।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব : মার্চ পর্যায়ে উত্থাপিত আপত্তির জবাবে জানানো হয় যে, নথিপত্র পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রদান করা হবে। উল্লিখিত বিষয়ে ১৬/১১/২০২০ খ্রিঃ তারিখে ০১ (এক) মাস সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের শর্তে অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার, স্থানীয় সরকার বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হয়। তাছাড়া ১২/০১/২০২১ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং ০৪/০৪/২০২১ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র ইস্যু করা হলে মন্ত্রণালয়ের সুপারিশসহ জবাব পাওয়া যায়। যা নিম্নরূপ:

৪০টি পৌরসভা ও গ্রোথ সেন্টার পানি সরবরাহ প্রকল্প, থানা সদর ও গ্রোথ সেন্টার প্রকল্প ৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি পৌরসভা, লাকসাম পৌরসভা ও কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বিভিন্ন কার্যাদেশের আলোকে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নির্মাণ করা হয়। নির্মাণ কাজ শুরু পূর্বে ঠিকাদার কর্তৃক সরবরাহকৃত মালামাল প্রকল্পের নির্দেশনা মোতাবেক ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুরে টেস্ট করা হয় এবং সন্তোষজনক পরীক্ষা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে গুণগতমান সম্পন্ন মালামাল দিয়ে প্রকল্পগুলোর আওতায় পৌর এলাকায় জরুরী পরিসেবা হিসাবে পাইপ বাহিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নির্মাণ করা হয়। তাছাড়া পাইপ লাইন স্থাপন পরবর্তীতে পৌরসভার বিভিন্ন পয়েন্টে প্রেসার টেস্ট কাজ সম্পন্ন করে পাইপ লাইন এর জয়েন্টসহ আনুষঙ্গিক কাজ পরীক্ষা করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর নির্দেশনা 'ক' মোতাবেক ৩ সদস্যের কমিটি দ্বারা নমুনা সংগ্রহের প্রমাণক নেই। যে কমিটি কর্তৃক নমুনা সংগ্রহের কথা জবাবে বর্ণনা করা হয়েছে তা নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত। ফলে উক্ত কমিটির রিপোর্ট গ্রহণযোগ্য নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ : আপত্তি অনুযায়ী দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে ক্ষতিসাধনকৃত অর্থ আদায় করে তা সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং-০৬।

শিরোনাম : প্রকল্প সমাপ্তিতে এবং অর্থ বছর শেষে অব্যয়িত অর্থ সমর্পণ না করে নিরাপত্তা জামানত হিসেবে অতিরিক্ত ২,৩৯,৩২,৪২২ (দুই কোটি উনচল্লিশ লক্ষ ত্রিশ হাজার চারশত বাইশ) টাকা কর্তন করে রেখে প্রকল্প সমাপ্তির পর ব্যয়ের মাধ্যমে সরকারি অর্থের ক্ষতিসাধন করা হয়েছে।

বিবরণ : স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কুমিল্লা বিভাগীয় কার্যালয় ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭ পর্যন্ত সময়ে অর্থ বছর শেষে এবং প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ায় অব্যয়িত অর্থ সমর্পণ না করে নিরাপত্তা জামানত নামে অতিরিক্ত ২,৩৯,৩২,৪২২ টাকা কর্তন করে রেখে প্রকল্প সমাপ্তির পর ব্যয়ের মাধ্যমে সরকারি অর্থের ক্ষতিসাধন করা হয়েছে।

নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কুমিল্লা বিভাগ, কুমিল্লা কার্যালয়ে বিশেষ গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭ পর্যন্ত সময়ের বিল-ভাউচার, ক্যাশ বই ও আনুষ্ঠানিক কাগজপত্রাদি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বর্ণিত প্রকল্পটি সমাপ্তির তারিখ ৩০/০৬/২০১৫ এবং উক্ত প্রকল্পের আওতায় ৭৫ মি.মি. ও ৩৮ মি.মি. ব্যাসের ইউপিভিসি পাইপ সরবরাহের জন্য ০৪টি লটে ১৫/০৬/২০১৫ তারিখে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী মোট চুক্তিমূল্য ৩,৯৯,২০,৪৯৬ টাকা। চুক্তিমূল্য অনুযায়ী ২৫/০৬/২০১৫ তারিখে দাখিলকৃত বিলের অংক ৩,৯৯,২০,৪৯৬ টাকা। তন্মধ্যে ঠিকাদারকে একই তারিখে ১,১৯,৯৬,০২৪ টাকা পরিশোধ করা হয় এবং নিরাপত্তা জামানত হিসেবে ২,৭৯,২৪,৪৭২ টাকা কর্তন করে রাখা হয়। অর্থাৎ চুক্তির জিসিসি-২৬.১ অনুযায়ী ১০% হারে নিরাপত্তা জামানত বাবদ কর্তনযোগ্য অর্থের অঙ্ক দাঁড়ায় ৩৯,৯২,০৫০ টাকা। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ৬৯.৯৫% হারে নিরাপত্তা জামানত কর্তন করে রাখা হয়। ফলে অতিরিক্ত ২,৩৯,৩২,৪২২ টাকা কর্তন করে রাখা হয় যা পরবর্তী অর্থ বছরে প্রকল্প সমাপ্তির পর পরিশোধ বা ব্যয়ের নামে সরকারি অর্থের ক্ষতিসাধন করা হয়েছে। উল্লেখ্য রেকর্ডপত্র অনুযায়ী সমুদয় পিভিসি পাইপ ২৫/০৬/২০১৫ তারিখের মধ্যে সরবরাহ দেখানো হলেও বাস্তবে তা ৩০/০৬/২০১৫ তারিখের মধ্যে সরবরাহ করা হয়নি। তাই এরূপ কাগজপত্র প্রণয়নপূর্বক ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে অর্থ পরিশোধের মাধ্যমে আর্থিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী কাজ করা হয়েছে [পরিশিষ্ট চ]।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের স্মারক নং-অম/অবি/উ:-১/বিবিধ-৪৬/৯৫/৫৮২, তারিখ: ০৮/০৪/২০০২ এবং অফিস স্মারক নং-অম/অবি/উ:বা-১/বিবিধ-৪৬/২০০০/৮৪৬, তারিখ: ২৯/১২/২০০৪ এর মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অবমুক্তি ও ব্যবহার নির্দেশিকা এর ক্রমিক নম্বর-১৪ ও ১৬ এর শর্তানুযায়ী প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ, সরকারি দপ্তর/অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের অনুকূলে অবমুক্ত/ছাড়কৃত অর্থ আর্থিক বছর শেষে কোন অর্থ অব্যয়িত থাকলে তা ৩০শে জুনের মধ্যে সরকারি খাতে সমর্পণ/কোষাগারে জমা দিয়ে প্রকল্পসমূহের রিকনসিলিয়েশন প্রতিবেদন ১৫ জুলাই এর মধ্যে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অর্থ বিভাগের প্রেরণ করা আবশ্যিক। উক্ত পত্রে আরো উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থ বছর সমাপ্তির পর অব্যয়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না দিয়ে পরবর্তী অর্থ বছরে সে অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে যা আর্থিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী। অর্থাৎ অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক অর্থ বছর শেষে অব্যয়িত অর্থ সরকারি খাতে সমর্পণ/কোষাগারে জমা না দিয়ে নিরাপত্তা জামানতের নামে পরবর্তী অর্থ বছরে পরিশোধের জন্য তা ধরে রাখা যাবে না। এক্ষেত্রে প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ ৩০/০৬/২০১৫ এবং উক্ত তারিখের পর অব্যয়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না দিয়ে পরবর্তী অর্থ বছরে তা ব্যয়ের নামে সরকারি অর্থের ক্ষতিসাধন করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ : অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের স্মারক নং-অম/অবি/উ:-১/বিবিধ-৪৬/৯৫/৫৮২, তারিখ: ০৮/০৪/২০০২ ও অফিস স্মারক নং-অম/অবি/উ:বা-১/বিবিধ-৪৬/২০০০/৮৪৬, তারিখ: ২৯/১২/২০০৪ এবং জিসিসি ২৬.১ এর শর্তসমূহ লঙ্ঘন।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব : মাঠ পর্যায়ে উত্থাপিত আপত্তির জবাবে জানানো হয় যে, নথিপত্র পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রদান করা হবে। উল্লিখিত বিষয়ে ১৬/১১/২০২০ খ্রিঃ তারিখে ০১ (এক) মাস সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের শর্তে অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার, স্থানীয় সরকার বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হয়। তাছাড়া ১২/০১/২০২১ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং ০৪/০৪/২০২১ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র ইস্যু করা হলে মন্ত্রণালয়ের সুপারিশসহ জবাব পাওয়া যায়। যা নিম্নরূপ:

বিশেষ গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কুমিল্লা বিভাগ কর্তৃক ৪টি কার্যাদেশের মাধ্যমে ১৫/০৬/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পারটেক্স প্লাস্টিক লিং প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে ঠিকাদার ৭৫ ও ৩৮ মি.মি. ব্যাসের পাইপ সরবরাহ শুরু করে। সরবরাহকৃত পাইপ হতে দ্বৈবচয়নের মাধ্যমে পাইপের নমুনা ডুয়েট হতে গুণগতমান সন্তোষজনক প্রাপ্তি সাপেক্ষে সম্পূর্ণ পাইপ বিভাগীয় ভাডারে সরবরাহ নেয়া হয়। পাইপগুলোতে প্রকল্পের নাম স্ট্রীপ প্রিন্টসহ বিভাগীয় ভাডারে ভাডার রক্ষক কর্তৃক ধাপে ধাপে বিভিন্ন চালানোর মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়। নলকূপ স্থাপন কাজে পরবর্তী অর্থ বছরের শুরুতেই পাইপগুলো দ্বারা নলকূপ স্থাপন করা দ্রুত বাস্তবায়নের স্বার্থে সরবরাহ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়। কার্যাদেশ মোতাবেক উপযুক্ত পরিমাণ পাইপ সরবরাহ প্রাপ্তির পর প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক তহবিল বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ অতিরিক্ত জামানত কর্তনের ব্যাখ্যা/ জবাব দেয়া হয়নি। জবাবের সাথে প্রমাণক স্বরূপ প্রেরিত বিলের কপিতে অতিরিক্ত জামানত কর্তন হয়েছে। Deftcet Liability সনদ জারীর ২৮ দিনের মধ্যে Retention অর্থ ফেরৎ করার শর্ত থাকলেও উক্ত সনদ ব্যতীত সম্পূর্ণ Retention Money বিল পরিশোধের ২ মাসের মধ্যে পরিশোধ করা হয়েছে। তাছাড়া পিভিসি পাইপ ২৫/০৬/২০১৫ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে সরবরাহ করার কথা বলা হলেও বাস্তবে তা ৩০/০৬/২০১৫ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে সরবরাহ করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ : আপত্তি অনুযায়ী ক্ষতিসাধনকৃত অর্থ দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায়পূর্বক তা সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং-০৭।

শিরোনাম : অস্বাভাবিক উর্ধ্বদরে চুক্তি সম্পাদন এবং দীর্ঘ সময়েও কার্য সমাপ্ত না করা সত্ত্বেও চুক্তিমূল্য বাবদ ৭৯,৫৯,০০০ (উনাশি লক্ষ উনষাট হাজার) টাকা পরিশোধের মাধ্যমে সরকারি অর্থের ক্ষতি সাধন।

বিবরণ : স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কুমিল্লা বিভাগীয় কার্যালয় ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭ পর্যন্ত সময়ে অস্বাভাবিক উর্ধ্বদরে চুক্তি সম্পাদন এবং দীর্ঘ সময়েও কার্য সমাপ্ত না করা সত্ত্বেও চুক্তিমূল্য বাবদ ৭৯,৫৯,০০০ টাকা পরিশোধের মাধ্যমে সরকারি অর্থের ক্ষতিসাধন করা হয়েছে।

নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কুমিল্লা বিভাগ, কুমিল্লা কার্যালয়ের ৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্পের ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭ পর্যন্ত সময়ের বিল-ভাউচার, চুক্তিপত্র ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ১০টি ৫০ কেভিএ ট্রান্সফরমার সরবরাহ ও স্থাপন কাজটি নিরীক্ষিত দপ্তর কর্তৃক প্রকৃত মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত মূল্যে প্রস্তুতকৃত প্রাক্কলনের উপর ১৪.৯৯% উর্ধ্বদরে দরপত্র গ্রহণ করে ০৪/০৫/২০১৬ তারিখে ৭৯,৬০,০০০ টাকায় চুক্তিপত্র সম্পাদন করা হয়। চুক্তি মোতাবেক কাজটি ০৩/০৭/২০১৬ তারিখে সমাপ্ত হওয়ার কথা। কিন্তু নিরীক্ষা চলাকালীন সময় অর্থাৎ ১৫/১০/২০২০ তারিখ পর্যন্তও তা সমাপ্ত হয়নি। অথচ ৩য় চলতি বিল নম্বর-১৫৪, তারিখ: ২৯/০৬/২০১৭ এর মাধ্যমে ৭৯,৫৯,০০০ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে যা চুক্তিমূল্যের ৯৯.৯৯%। উল্লেখ্য, আলোচ্য ট্রান্সফরমার সরবরাহ ও স্থাপন কাজের প্রাক্কলনে ট্রান্সফরমার সরবরাহ ও স্থাপনের সাথে সংশ্লিষ্ট এক্সেসরিজ, টেস্টিং, কমিশনিং এবং এর বৈদ্যুতিক সংযোগের জন্য সিকিউরিটি ডিপোজিট, ডিমান্ড চার্জ, ইলেকট্রিক লাইসেন্সিং বোর্ডের ইস্যুপেকশন ফি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক ০১/০১/২০১৫ খ্রি: তারিখে অনুমোদিত প্রাক্কলনের ১ নম্বর শর্ত মোতাবেক ট্রান্সফরমার পরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক হলেই উহা সরবরাহপূর্বক স্থাপন করা হবে। প্রাক্কলনের ১৩টি আইটেমের মধ্যে ট্রান্সফরমার সরবরাহ কালে প্রতিটি ট্রান্সফরমারের প্রাক্কলিত মূল্য ৩,২৬,৯১০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। অথচ এনার্জি প্যাক হতে সংগৃহীত একক দর অনুযায়ী ভ্যাটসহ প্রতিটি ট্রান্সফরমার এর সর্বোচ্চ মূল্য ছিল ১,৮৫,০০০ টাকা এবং এর সাথে ১০% লাভ ও ওভারহেড ব্যয় ৫% যোগ করা হলে প্রাক্কলিত মূল্য হবে ২,১২,৭৫০ টাকা বা ২,১৩,০০০ টাকা। অথচ উক্ত ০১টি আইটেমে প্রাক্কলিত মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৩,২৬,৯১০ টাকা। অর্থাৎ এক্ষেত্রে অতিরিক্ত দরে প্রস্তুতকৃত প্রাক্কলিত মূল্যের উপর আরও ১৪.৯৯% উর্ধ্বদরে দরপত্র গ্রহণ ও চুক্তিপত্র সম্পাদন করা হয়েছে। তাছাড়া কাজটি সম্পাদনের সমর্থনে কোন টেস্ট রিপোর্ট, সংযোগের প্রমাণক এবং হস্তান্তর গ্রহণ সংক্রান্ত কোন প্রতিবেদনের কপি পাওয়া যায়নি। অথচ কাজটির ৯৯.৯৯% মূল্য বাবদ ৭৯,৫৯,০০০ টাকা পরিশোধের মাধ্যমে সরকারি অর্থের ক্ষতিসাধন করা হয়েছে। [পরিশিষ্ট ছ।]

অনিয়মের কারণ : প্রকৃত মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত মূল্যে প্রস্তুতকৃত প্রাক্কলনের উপর আরও ১৪.৯৯% উর্ধ্বদরে দরপত্র গ্রহণ ও চুক্তিপত্র সম্পাদন। অপরদিকে চুক্তিপত্র ও অনুমোদিত প্রাক্কলনের ১ নম্বর শর্ত লংঘন।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব : মাঠ পর্যায়ে উত্থাপিত আপত্তির জবাবে জানানো হয় যে, DPHE কর্তৃক বাস্তবায়নযোগ্য হওয়ায় DPHE কর্তৃক কাজটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। আপত্তিতে উত্থাপিত অন্যান্য বিষয়ে নথিপত্র পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রদান করা হবে। উল্লিখিত বিষয়ে ১৬/১১/২০২০ খ্রি: তারিখে ০১ (এক) মাস সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের শর্তে অডিট ইস্যুপেকশন রিপোর্ট প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার, স্থানীয় সরকার বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হয়। তাছাড়া ১২/০১/২০২১ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র এবং ০৪/০৪/২০২১ খ্রি: তারিখে আধা সরকারি পত্র ইস্যু করা হলে মন্ত্রণালয়ের সুপারিশসহ জবাব পাওয়া যায়। যা নিম্নরূপ:

৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় কুমিল্লা সিটি কুমিল্লা কর্পোরেশন এলাকার বিভিন্ন স্থানে পানি সরবরাহের উৎপাদক নলকূপ ও পাম্প হাউজ বিদ্যমান। পাম্প হাউজে বৈদ্যুতিক কন্ট্রোল প্ল্যানসহ বিদ্যুৎ সংযোগ ও ট্রান্সফার্মার সংযোগ ব্যতীত পানি সরবরাহ ব্যবস্থা সচল রাখা যায় না। কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন এলাকার ১০টি লোকেশন এর ১০টি ৫০ কেভিএ ট্রান্সফার্মার সরবরাহ ও স্থাপনসহ ফিটিং ইত্যাদি কাজের প্রাক্কলন প্রকল্প কার্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে দরপত্র প্রক্রিয়া সম্পাদন শেষে ঠিকাদার কর্তৃক ১০টি ট্রান্সফার্মার সরবরাহ ও স্থাপন কাজ যথাসময়ে সমাপ্ত করা হয়। উল্লেখ্য পানি সরবরাহ ও ব্যবস্থাপনা পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়-দায়িত্ব সিটি কর্পোরেশন পরিচালনা করে থাকলেও পাম্প হাউজের বিদ্যুৎ সংযোগ মিটার সংযোগসহ যাবতীয় বিল সিটি কর্পোরেশন এর নামে বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুত। পরবর্তীতে পৌর কর্তৃপক্ষ তা পরিশোধ করে থাকে। এ ক্ষেত্রে সকল টেস্ট রিপোর্ট এরপর সিটি কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তর করা হয়। পরবর্তীতে সিটি কর্পোরেশন বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করে এবং সকল স্থাপনায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালু রয়েছে। যা দ্বারা পৌরসভায় নিরবিচ্ছিন্ন পানি সরবরাহ চলমান রয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ প্রকৃত মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত মূল্যে প্রাক্কলন প্রস্তুত এবং তার উপর আরো ১৪.৯৯% উর্ধ্বদর গ্রহণের বিষয়ে কোনো জবাব ও প্রমাণক প্রেরণ করা হয়নি। একইভাবে পিডি কর্তৃক অনুমোদিত প্রাক্কলনের ১নং শর্ত মোতাবেক ট্রান্সফরমারের পরীক্ষা করা এবং ফলাফল সন্তোষজনক হওয়ার শর্ত থাকলেও এ বিষয়ে জবাবে কিছু বলা হয়নি। ট্রান্সফার্মার আইটেমের রেইট (এনার্জি প্যাক হতে প্রাপ্ত) ১,৮৫,০০০ টাকা এবং ভ্যাট ও লাভসহ প্রতিটির মূল্য দাঁড়ায় ২,১৩,৫০০ টাকা। কিন্তু ৫৩.৪৭% উর্ধ্বদরে প্রাক্কলন করা হয়েছে ৩,২৬,৯১০ টাকা।

নিরীক্ষার সুপারিশ : আপত্তি অনুযায়ী ক্ষতিসাধনকৃত অর্থ আদায় করে তা সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং-৮।

শিরোনাম : পানির উৎস স্থাপনে ব্যবহৃত মালামালের টেস্ট রিপোর্ট, নলকূপ তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর ও পানি পরীক্ষার ফি প্রদানের প্রমাণক ছাড়া এবং অবাস্তব বোর লগ এর ভিত্তিতে নলকূপ স্থাপনের চূড়ান্ত বিল বাবদ অনিয়মিতভাবে ১,০০,০৬,৩৪৮ (এক কোটি ছয় হাজার তিনশত আটচল্লিশ) টাকা পরিশোধ।

বিবরণ : স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কুমিল্লা বিভাগীয় কার্যালয় ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭ পর্যন্ত সময়ে পানির উৎস স্থাপনে ব্যবহৃত মালামালের টেস্ট রিপোর্ট, নলকূপ তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর ও পানি পরীক্ষার ফি প্রদানের প্রমাণক ছাড়া এবং অবাস্তব বোর লগ এর ভিত্তিতে নলকূপ স্থাপনের চূড়ান্ত বিল বাবদ ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে ১,০০,০৬,৩৪৮ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কুমিল্লা বিভাগ, কুমিল্লা কার্যালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত বিশেষ গ্রামীণ পানি সরবরাহ এবং ৪০ পৌরসভা ও গ্রোথ সেন্টারে পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্পের ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭ পর্যন্ত সময়ের বিল-ভাউচার, নলকূপ স্থাপনের জিওলজিক্যাল বোর লগ, টেস্ট রিপোর্ট ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বর্ণিত ০২টি প্রকল্পের আওতায় ০৪টি চুক্তির বিপরীতে মোট (৫০+৪০)=৯০টি ৬নং গভীর নলকূপ এবং (৩০+৪৫)=৭৫টি তারা গভীর নলকূপ স্থাপনের বিল বাবদ ঠিকাদারকে মোট ১,০০,০৬,৩৪৮ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। কিন্তু বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর নির্দেশনা মোতাবেক ব্যবহৃত মালামালের টেস্ট রিপোর্ট, নলকূপ তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর ও পানি পরীক্ষার ফি প্রদানের প্রমাণক ছাড়া এবং অবাস্তব জিওলজিক্যাল বোর লগ দাখিল করা হলেও ঠিকাদারকে চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করা হয়েছে। জিওলজিক্যাল বোর লগ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রতিটি নলকূপের ক্ষেত্রে জিওলজিক্যাল বোর লগের ১ হতে ১০ নম্বর স্তর অর্থাৎ ৪০০ ফুট পর্যন্ত স্তরভিত্তিক প্রাপ্ত উপাদান একই দেখিয়ে শুধুমাত্র ১১ নম্বর স্তরে ৪০০ ফুট হতে সংশ্লিষ্ট বোরিং এর গভীরতাকে ভিন্নভাবে প্রদর্শন করা হয়েছে, যা অবাস্তব হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। উল্লেখ্য ১ হতে ১০ নম্বর স্তর পর্যন্ত স্তরভিত্তিক প্রাপ্ত উপাদানের ০১টি বোরিং লগ শীট প্রস্তুত করে তার ফটোকপি বা হুবহু একই কপি প্রতিটি নলকূপের বোরিং লগ শীট হিসেবে ব্যবহার করে ১১ নম্বর স্তরটি ভিন্নভাবে লিখে দেখানো হয়েছে, যা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। উল্লেখ্য এক্ষেত্রে সকল নলকূপের বোর লগও দাখিল করা হয়নি [পরিশিষ্ট জ]।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর নির্দেশনা (ক) ও (চ) মোতাবেক পানির উৎস স্থাপনে ব্যবহৃত মালামাল ও পানি পরীক্ষার টেস্ট রিপোর্ট, Geological Bore Log এবং পানি পরীক্ষার ফি প্রদানের কাগজপত্র ঠিকাদারের বিলের সহিত অবশ্যই সংযুক্ত থাকতে হবে। তাছাড়া ঠিকাদারের বিল পরিশোধের পূর্বে কাজটি সঠিকভাবে সমাপ্ত হয়েছে নিশ্চিত হওয়ার জন্য নলকূপ/উৎসের তত্ত্বাবধায়ক, ঠিকাদার, নলকূপ মেকানিক ও উপসহকারী প্রকৌশলী কর্তৃক স্বাক্ষরিত সমাপ্তি প্রতিবেদন এবং নলকূপ/উৎস স্থাপনের বিস্তারিত প্রতিবেদন বিলের সাথে সংযুক্ত থাকতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে পানির উৎস স্থাপনে ঠিকাদার কর্তৃক সরবরাহকৃত ও ব্যবহৃত মালামালের টেস্ট রিপোর্ট, নলকূপ তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর ও পানি পরীক্ষার ফি প্রদানের প্রমাণক ছাড়া এবং জিওলজিক্যাল অবাস্তব বোর লগের ভিত্তিতে নলকূপ স্থাপনের চূড়ান্ত বিল বাবদ ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে ১,০০,০৬,৩৪৮ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ : বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর নির্দেশনা (ক) ও (চ) এর শর্তাদি লংঘন।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব : মার্চ পর্যায়ে উত্থাপিত আপত্তির জবাবে জানানো হয় যে, নথিপত্র পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রদান করা হবে। উল্লিখিত বিষয়ে ১৬/১১/২০২০ খ্রিঃ তারিখে ০১ (এক) মাস সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের শর্তে অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার, স্থানীয় সরকার বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হয়। তাছাড়া ১২/০১/২০২১ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং ০৪/০৪/২০২১ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র ইস্যু করা হলে মন্ত্রণালয়ের সুপারিশসহ জবাব পাওয়া যায়। যা নিম্নরূপ:

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কুমিল্লা বিভাগ কর্তৃক ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ৬ নং ৯ গভীর নলকূপ ও তারা গভীর নলকূপ স্থাপনের কাজ প্রকল্পের মুখবন্ধ মোতাবেক সরকারি মালামাল, ব্যবহৃত পানি পরীক্ষার প্রতিবেদন। নলকূপ স্থাপনের সমাপ্তির প্রতিবেদন বোর লগ ও হস্তান্তর প্রতিবেদনসহ যথাযথভাবে সম্পন্ন করার পর নলকূপ মেকানিক ও উপসহকারী প্রকৌশলী কর্তৃক প্রকৃত গভীরতার আলোকে প্রস্তুতকৃত বিলের বিপরীতে সমুদয় অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে। গভীর নলকূপগুলোর গভীরতা ৪০০ ফুটের বেশি হওয়ায় বোরিং লগ ৪০০ ফুটের তারতম্য হয়েছে। যেখানে বাস্তবে ফিল্টারের অবস্থান লিখা আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ, দাউদকান্দি উপজেলার ৫০ টি ৬ নং গভীর নলকূপ স্থাপনের প্রমাণক উল্লেখ করা হলেও প্রমাণক পাওয়া গেছে ৪০টি। ক্রমিক নং ২ তে দাউদকান্দি উপজেলার মেসার্স সেজুতি এন্টারপ্রাইজ কর্তৃক ৩০ টি ৬ নং গভীর নলকূপ স্থাপন করা হলেও প্রমাণক পাওয়া গেছে ২৫ টি।

নিরীক্ষার সুপারিশ : অনিয়মিতভাবে পরিশোধিত অর্থ দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যিক।


মহাপরিচালক

স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন অডিট অধিদপ্তর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

শেখ মোহাম্মদ ওমর ফারুক
মহাপরিচালক
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন অডিট অধিদপ্তর
অডিট কমপ্লেক্স (৬ষ্ঠ তলা)
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

তারিখ : _____
বঙ্গাব্দ _____
খ্রিষ্টাব্দ _____

দ্বিতীয় অংশ
পরিশিষ্টসমূহ

অনুচ্ছেদ নং-০১
পরিশিষ্ট নং-ক

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কুমিল্লা।

বিষয়: অস্বাভাবিক উর্ধ্বদরে দরপত্র গ্রহণ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী

ক্রঃ নং:	কাজের বিবরণ	দরপত্র মেমো নং ও তারিখ	ঠিকাদরের নাম চুক্তিপত্র (সিএ) নম্বর ও তারিখ	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তিমূল্য	সংশোধিত চুক্তিমূল্য	উর্ধ্ব দরের হার	উর্ধ্ব দরে চুক্তি করায় অভিরিক্ত ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	সম্পাদিত কাজের মোট পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ	বিলের প্রকার ও চূড়ান্ত বিল পরিশোধের তারিখ	দরপত্রে অংশগ্রহণকারী দরদাতার সংখ্যা এবং দাখিলকৃত ব্যাংক ড্রাফট নং, ব্যাংকের নাম ও তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯=(৬-৫)	১০	১১	১২
১.	৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় ২০১৪- ১৫ অর্থ বছরে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ৩৮ মি.মি. ব্যাসের ২টি টেস্ট টিউবওয়েল ও ১৫০ মি.মি. × ৩৫০ মি.মি. ব্যাসের ১টি উৎপাদক নলকূপএবং পাম্প হাউজ স্থাপন কাজ।	লট নম্বরঃ ০১ দরপত্র মেমো নম্বরঃ ৩৩৯(৩০) তারিখঃ ০৯/১১/২০১৪	মে/ ওয়েল মেইড সিএ নম্বর - ৮০১ তারিখঃ ২৮/০১/২০১৫	৩৮৭১৭৩২	৪৪৪৫৬০৫		১৪.৮২%	৫৭৩৮৭৩	৩৮৪৯৮৫৬	তৃতীয় চলতি ও চূড়ান্ত বিল এবং ১৩ ১৪/০৬/২০১৬	২ জন এবং ১৫৬৭১২৫ -২৬ ব্যাংক এশিয়া ০৩/১২/২০১৪
২.	৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় ২০১৪- ১৫ অর্থ বছরে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ৩৮ মি.মি. ব্যাসের ২টি টেস্ট টিউবওয়েল ও ১৫০ মি.মি. × ৩৫০ মি.মি. ব্যাসের ১টি উৎপাদক নলকূপএবং পাম্প হাউজ স্থাপন কাজ।	লট নম্বরঃ ০৩ দরপত্র মেমো নম্বরঃ ৩৩৯(৩০) তারিখঃ ০৯/১১/২০১৪	মেসার্স পানি উত্তোলন সংস্থা সিএ নম্বর - ৮০৩ তারিখঃ ২৮/০১/২০১৫	৩৮৭১৭৩২	৪৪৪৫৬০৫		১৪.৮২%	৫৭৩৮৭৩	৩৮৭৩০৬২	তৃতীয় চলতি ও চূড়ান্ত বিল এবং ১৫ ১৪/০৬/২০১৬	২ জন এবং ১৫৬৭১২৫-২৮ ব্যাংক এশিয়া ০৩/১২/২০১৪
৩.	৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় ২০১৪- ১৫ অর্থ বছরে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ৩৮ মি.মি. ব্যাসের ২টি টেস্ট টিউবওয়েল ও ১৫০ মি.মি. × ৩৫০ মি.মি. ব্যাসের ১টি উৎপাদক নলকূপএবং পাম্প হাউজ স্থাপন কাজ।	লট নম্বরঃ ০৬ দরপত্র মেমো নম্বরঃ ৩৩৯(৩০) তারিখঃ ০৯/১১/২০১৪	মেসার্স ওয়েল মেইড সিএ নম্বর - ৮০৫ তারিখঃ ২৮/০১/২০১৫	৩৮৭১৭৩২	৪৪৪৫৬০৫		১৪.৮২%	৫৭৩৮৭৩	৪১০৬০৯৫	তৃতীয় চলতি ও চূড়ান্ত বিল এবং ১২ ১৪/০৬/২০১৬	২ জন এবং ৪৬০৯৪৯৮ ৪৬০৯৪৯০ NBL ০৩/১২/২০১৪
৪.	৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় ২০১৪- ১৫ অর্থ বছরে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ৩৮ মি.মি. ব্যাসের ২টি টেস্ট টিউবওয়েল ও ১৫০ মি.মি. × ৩৫০ মি.মি. ব্যাসের ১টি উৎপাদক নলকূপএবং পাম্প হাউজ স্থাপন কাজ।	লট নম্বরঃ ০৭ দরপত্র মেমো নম্বরঃ ৩৩৯(৩০) তারিখঃ ০৯/১১/২০১৪	মেসার্স পানি উত্তোলন সংস্থা সিএ নম্বর - ৮০৭ তারিখঃ ২৮/০১/২০১৫	৩৮৭১৭৩২	৪৪৪৫৬০৫		১৪.৮২%	৫৭৩৮৭৩	৪১৬৪৮০৭	তৃতীয় চলতি ও চূড়ান্ত বিলএবং ১৪১৪/০৬/২০১৬	২ জন এবং ৪৬০৯৪৮২- ৮৩NBL০৩/১২/২০১৪
৫.	৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় ২০১৪- ১৫ অর্থ বছরে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ১৫০/১০০ মি.মি. ব্যাসের uPVC PE লাইন স্থাপন কাজ।	লট নম্বরঃ ০৮ দরপত্র মেমো নম্বরঃ ৩৩৯(৩০) তারিখঃ ০৯/১১/২০১৪	মেসার্স পানি উত্তোলন সংস্থা সিএ নম্বর - ৮০৯ তারিখঃ ২৮/০১/২০১৫	৫৮৭০১৪০	৬৬৯০৫১০		১৩.৯৭%	৮২০৩৭০	৫১৮৯৩২৪	চতুর্থ চলতি ও চূড়ান্ত বিল এবং ০৫ ২২/০৯/২০১৬	২ জন এবং ১২৬৫৯২৬. অগ্রণী ব্যাংক লি: ১৫৫০৮৮৯ AB Bank Lt d ০৪/১২/২০১৪
৬.	৪০ পৌরসভা ও গ্লোথ সেন্টারে অবস্থিত পানি সরবরাহ এবং এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে লাকসাম পৌরসভা এলাকায় ১৫০/১০০ মি.মি. ব্যাসের ইউপিভিসি পাইপ স্থাপন	লট-১, মেমো নম্বর: ৭৪৩, তাং: ১৭/০১/২০১৬ খ্রি:	মেসার্স ফাইজা এন্টারপ্রাইজ সিএ:৮০৫/৮৫৩ তাং: ২৮/০২/২০১৬	৬১৪৭০৪৬	৭০৫৬৯৮০	৮০৯৭৩৬২	১৪.৮০%	৯০৯৯৩৪	৮০৯৭২৩৮	২য় চলতি ও চূড়ান্ত এবং ০৬, ১৭/০৫/২০১৭ খ্রি:	৩ জন, 0236446, NCC 2824469, UCBL 4785659, NBL তাং: ০৮/০২/২০১৬

ক্র: নং:	কাজের বিবরণ	দরপত্র মেমো নং ও তারিখ	ঠিকাদরের নাম চুক্তিপত্র (সিএ) নম্বর ও তারিখ	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তিমূল্য	সংশোধিত চুক্তিমূল্য	উর্ধ্ব দরের হার	উর্ধ্ব দরে চুক্তি করার অতিরিক্ত ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	সম্পাদিত কাজের মোট পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ	বিলের প্রকার ও চূড়ান্ত বিল পরিশোধের তারিখ	দরপত্রে অংশগ্রহণকারী দরদাতার সংখ্যা এবং দাখিলকৃত ব্যাংক ড্রাফট নং, ব্যাংকের নাম ও তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯=(৬-৫)	১০	১১	১২
৭.	৪০ পৌরসভা ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পানি সরবরাহ এবং এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে লাকসাম পৌরসভা এলাকায় ১৫০/১০০ মি.মি. ব্যাসের ইউপিভিসি পাইপ স্থাপন	লট-২, মেমো নম্বর: ৭৪৩, তাং: ১৭/০১/২০১৬ খ্রি:	সৈয়দ রায়হান আহমেদ, সিএ:৮৫১ তাং: ০১/০৩/২০১৬	৬১৪৭০৩১	৭০৫৬৯৮০	৮০৩৯৩৪৯	১৪.৮০%	৯০৯৯৪৯	৮০৩৮৫১৬	৩য় চলতি ও চূড়ান্ত এবং ০৭, ১৭/০৫/২০১৭ খ্রি:	৩ জন, 2824452, UCBL 4785654, NBL 0236449, NCC তাং: ০৮/০২/২০১৬
৮.	৪০ পৌরসভা ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পানি সরবরাহ এবং এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে লাকসাম পৌরসভা এলাকায় ১৫০/১০০ মি.মি. ব্যাসের ইউপিভিসি পাইপ স্থাপন	লট-৩, মেমো নম্বর: ৭৪৩, তাং: ১৭/০১/২০১৬ খ্রি:	মেসার্স পানি উত্তোলন সংস্থা সিএ: ৮৬০ তাং: ০৩/০৩/২০১৬	৬১৪৭০৪৬	৭০৫৬৯৮০	৮০৭৭০৩৪	১৪.৮০%	৯০৯৯৩৪	৮০৭৬১৩০	৩য় চলতি ও চূড়ান্ত এবং ০৮, ১৭/০৫/২০১৭ খ্রি:	৩ জন, 4785468, NBL 0236447, NCC 2995767, UCBL তাং: ০৮/০২/২০১৬
৯.	৪০ পৌরসভা ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পানি সরবরাহ এবং এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে লাকসাম পৌরসভা এলাকায় ২০০/১৫০ মি.মি. ব্যাসের ইউপিভিসি পাইপ স্থাপন	লট-৭, মেমো নম্বর: ৭১০, তাং: ০৭/০১/২০১৬ খ্রি:	মেসার্স রায়হান আহমেদ সিএ: ৮৯৭, তাং: ১৫/০৩/২০১৬	৫১৫৩৫৪১	৫৯২৩০৯৯	৬৭৩৭২৯৫	১৪.৯৩%	৭৬৯৫৫৮	৬৭৩৭৫৯৬	২য় চলতি ও চূড়ান্ত এবং ১৫৭, ২৯/০৬/২০১৭ খ্রি:	২ জন, 24655400, UCBL 0447189, NCC তাং: ০৭/০২/২০১৬
১০.	৪০ পৌরসভা ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পানি সরবরাহ এবং এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে লাকসাম পৌরসভা এলাকায় ২০০/১৫০ মি.মি. ব্যাসের ইউপিভিসি পাইপ স্থাপন	লট-৮, মেমো নম্বর: ৭১০, তাং: ০৭/০১/২০১৬ খ্রি:	মেসার্স ফাইজা এন্টারপ্রাইজ সিএ: ৯০৫ তাং: ১৬/০৩/২০১৬	৫১৫৩৫৪১	৫৯২১৪১৮	৬৭৫৯৩৬৩	১৪.৮৯%	৭৬৭৮৭৭	৬৭৫৯৩৬৩	২য় চলতি ও চূড়ান্ত এবং ১৫৫, ২৯/৬/২০১৭ খ্রি:	২ জন, 0447190, NCC 04655401, UCBL তাং: ০৭/০২/২০১৬
১১.	৪০ পৌরসভা ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পানি সরবরাহ এবং এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর আওতায় কুমিল্লা জেলাধীন লাকসাম পৌরসভায় (দানিয়া মাদ্রাসায়) ০১টি পাম্প হাউজ স্থাপন কাজ	লট-১, মেমো নম্বর: ৭১০, তাং: ০৭/০১/২০১৬ খ্রি:	মেসার্স ফাইজা এন্টারপ্রাইজ সিএ: ৮৪০ তাং: ১৮/০২/২০১৬	৭৮২৬০৩	৮৯৯৬০২	০	১৪.৯৪%	১১৬৯৯৯	০		২ জন, 0447183, NCC 2465394, UCBL তাং: ০৭/০২/২০১৬
১২.	৪০ পৌরসভা ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পানি সরবরাহ এবং এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর আওতায় কুমিল্লা জেলাধীন লাকসাম পৌরসভায় (বি-পাড়ায়) ০১টি পাম্প হাউজ স্থাপন কাজ	লট-২, মেমো নম্বর: ৭১০, তাং: ০৭/০১/২০১৬ খ্রি:	সৈয়দ রায়হান আহমেদ সিএ: ৮৫২, তাং: ০১/০৩/২০১৬	৭৬৪৭৪১	৮৭৯০৭০	০	১৪.৯৫%	১১৪৩২৯	০		২ জন, 2465395, UCBL 0447184, NCC তাং: ০৭/০২/২০১৬
১৩.	৪০ পৌরসভা ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পানি সরবরাহ এবং এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর আওতায় কুমিল্লা জেলাধীন লাকসাম পৌরসভায় (কুন্দরা) ০১টি পাম্প হাউজ স্থাপন কাজ	লট-৩, মেমো নম্বর: ৭১০, তাং: ০৭/০১/২০১৬ খ্রি:	মেসার্স ফাইজা এন্টারপ্রাইজ সিএ: ৮৫৮ তাং: ০২/০৩/২০১৬	৭০১৫৪৫	৮০৬৪২৫	০	১৪.৯৪%	১০৪৮৮০	০		২ জন, 0447185, NCC 0465396, UCBL তাং: ০৭/০২/২০১৬

ক্র: নং:	কাজের বিবরণ	দরপত্র মেমো নং ও তারিখ	ঠিকাদরের নাম চুক্তিপত্র (সিএ) নম্বর ও তারিখ	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তিমূল্য	সংশোধিত চুক্তিমূল্য	উর্ধ্ব দরের হার	উর্ধ্ব দরে চুক্তি করার অতিরিক্ত ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	সম্পাদিত কাজের মোট পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ	বিলের প্রকার ও চূড়ান্ত বিল পরিশোধের তারিখ	দরপত্রে অংশগ্রহণকারী দরদাতার সংখ্যা এবং দাখিলকৃত ব্যাংক ড্রাফট নং, ব্যাংকের নাম ও তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯=(৬-৫)	১০	১১	১২
১৪.	৪০ পৌরসভা ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পানি সরবরাহ এবং এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর আওতায় কুমিল্লা জেলাধীন লাকসাম পৌরসভায় (কুমারডোঙ্গা) ০১টি পাম্প হাউজ মেরামত কাজ	লট-৪, মেমো নম্বর: ৭১০, তাং: ০৭/০১/২০১৬ খ্রি:	সৈয়দ রায়হান আহমেদ সিএ: ৯১৮ তাং: ২২/০৩/২০১৬	১২৯৩১০	১৪৮৬৪৯	০	১৪.৯৫%	১৯৩৩৯	০		২ জন, 2465397, UCBL 0447186, NCC তাং: ০৭/০২/২০১৬
১৫.	৪০ পৌরসভা ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পানি সরবরাহ এবং এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর আওতায় কুমিল্লা জেলাধীন লাকসাম পৌরসভায় (নসরতপুর) ০১টি পাম্প হাউজ মেরামত কাজ	লট-৫, মেমো নম্বর: ৭১০, তাং: ০৭/০১/২০১৬ খ্রি:	সৈয়দ রায়হান আহমেদ, সিএ: ৮৪৫, তাং: ০১/০৩/২০১৬	১৩২৬৫০	১৫২৪৮১	০	১৪.৯৪%	১৯৮৩১	০		২ জন, 2465398, UCBL 0447187, NCC তাং: ০৭/০২/২০১৬
১৬.	৪০ পৌরসভা ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পানি সরবরাহ এবং এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর আওতায় কুমিল্লা জেলাধীন লাকসাম পৌরসভায় (মিশরি) ০১টি পাম্প হাউজ মেরামত কাজ	লট-৬, মেমো নম্বর: ৭১০, তাং: ০৭/০১/২০১৬ খ্রি:	মেসার্স ফাইজা এন্টারপ্রাইজ সিএ: ৮৫৫ তাং: ০২/০৩/২০১৬	১৩৮৯৬৯	১৫৯৭৪৫	০	১৪.৯৫%	২০৭৭৬	০		২ জন, 0447188, NCC 465399, UCBL তাং: ০৭/০২/২০১৬
১৭.	৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ১০০/১৫০/২০০ মি.মি ডায়া পিভিসি পাইপ লাইন স্থাপন কাজ	লট-১, মেমো নম্বর: ৪২৯, তাং: ০৩/১২/২০১৪ খ্রি:	মেসার্স ফাইজা এন্টারপ্রাইজ সিএ: ৭৪৮ তাং: ২১/০১/২০১৫	১৪৯৭২৪৭০	১৭২১৭৯০০	১৯৭৯৭৮১২	১৪.৯৯%	২২৪৫৪৩০	১৯৭৯৭৭৫৩	৩য় চলতি ও চূড়ান্ত বিল এবং ০৬, তারিখ: ১৩/০৬/২০১৮ খ্রি:	৩ জন, 3424858, 3424854, 3424857 UCBL তাং: ২৯/১২/২০১৪
১৮.	৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ১০০/১৫০/২০০ মি.মি ডায়া পিভিসি পাইপ লাইন স্থাপন কাজ	লট-১, মেমো নম্বর: ৬৫৭, তাং: ১২/০১/২০১৫ খ্রি:	সৈয়দ রায়হান আহমেদ সিএ: ৮৯৮ তাং: ১৮/০২/২০১৫	১০৪৬২৭৪০	১২০২৯৯০০	১৩৭৯৬১৪৮	১৪.৯৭%	১৫৬৭১৬০	১৩৭৯২৩৬৪	৩য় চলতি ও চূড়ান্ত বিল এবং ০৪, তারিখ: ১৩/০৬/২০১৬ খ্রি:	৩ জন, 3753396, 3753395, 3753394 UCBL তাং: ০৫/০২/২০১৫
১৯.	৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ১০০/১৫০/২০০ মি.মি ডায়া পিভিসি পাইপ লাইন স্থাপন কাজ	লট-১, মেমো নম্বর: ৫৭৩, তাং: ১৫/১২/২০১৪ খ্রি:	সৈয়দ রায়হান আহমেদ সিএ: ৮১১, তাং: ২৮/০১/২০১৫	২৯৬২৫৩৭	৩৪০৬০৩০		১৪.৯৭%	৪৪৩৪৯৩	৩৮৯৭৮৬৬	৩য় চলতি ও চূড়ান্ত বিল এবং ০৫, তারিখ: ১৩/০৬/২০১৬ খ্রি:	৩ জন, 3752990, 3752989, 3752988, UCBL তাং: ১২/০১/২০১৫
২০.	বিশেষ গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরধীন কুমিল্লা বিভাগীয় ভাডারে ৭৫ মি.মি ব্যাসের ইউপিভিসি পাইপ সরবরাহ (২০১৪-১৫)	লট-১, মেমো নম্বর: ১২৬৫, তাং: ০৬/০৫/২০১৫ খ্রি:	পারটেক্স প্লাস্টিক লিমিটেড সিএ: ১৫১৩ তাং: ১৫/০৬/২০১৫	৯৫১০১৬০	৯৯৮৫৬৬৮		৫.০০%	৪৭৫৫০৮	৯৯৮৫৬৬৮	১ম চূড়ান্ত এবং ৩০, ২৫/০৬/২০১৫ খ্রি:	৩ জন, 1019733, NCC 3904810, UCBL তাং: ০৮/০৬/২০১৫
২১.	বিশেষ গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরধীন কুমিল্লা বিভাগীয় ভাডারে ৭৫ মি.মি ব্যাসের ইউপিভিসি পাইপ সরবরাহ (২০১৪-১৫)	লট-২, মেমো নম্বর: ১২৬৫, তাং: ০৬/০৫/২০১৫ খ্রি:	পারটেক্স প্লাস্টিক লিমিটেড সিএ: ১৫১৫ তাং: ১৫/০৬/২০১৫	৯৫১০১৬০	৯৯৮৫৬৬৮		৫.০০%	৪৭৫৫০৮	৯৯৮৫৬৬৮	১ম চূড়ান্ত এবং ৩১, ২৫/০৬/২০১৫ খ্রি:	৩ জন, 1019734, NCC 3904811, UCBL তাং: ০৮/০৬/২০১৫
২২.	বিশেষ গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরধীন কুমিল্লা	লট-৩, মেমো নম্বর: ১২৬৫,	পারটেক্স প্লাস্টিক লিমিটেড	৯৪৯৯৬০০	৯৯৭৪৫৮০		৫.০০%	৪৭৪৯৮০	৯৯৭৪৫৮০	১ম চূড়ান্ত এবং ৩২, ২৫/০৬/২০১৫ খ্রি:	৩ জন, 1019735, NCC 3904813,

ক্র: নং:	কাজের বিবরণ	দরপত্র মেমো নং ও তারিখ	ঠিকাদরের নাম চুক্তিপত্র (সিএ) নম্বর ও তারিখ	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তিমূল্য	সংশোধিত চুক্তিমূল্য	উর্ধ্ব দরের হার	উর্ধ্ব দরে চুক্তি করার অতিরিক্ত ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	সম্পাদিত কাজের মোট পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ	বিলের প্রকার ও চূড়ান্ত বিল পরিশোধের তারিখ	দরপত্রে অংশগ্রহণকারী দরদাতার সংখ্যা এবং দাখিলকৃত ব্যাংক ড্রাফট নং, ব্যাংকের নাম ও তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯=(৬-৫)	১০	১১	১২
	বিভাগীয় ভাডারে ৩৮ মি.মি ব্যাসের ইউপিভিসি পাইপ সরবরাহ (২০১৪-১৫)	তাং: ০৬/০৫/২০১৫ প্রি:	সিএ: ১৫১৭ তাং: ১৫/০৬/২০১৫								UCBL তাং: ০৮/০৬/২০১৫
২৩.	বিশেষ গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরীয় কুমিল্লা বিভাগীয় ভাডারে ৩৮ মি.মি ব্যাসের ইউপিভিসি পাইপ সরবরাহ (২০১৪-১৫)	লট-৪, মেমো নম্বর: ১২৬৫, তাং: ০৬/০৫/২০১৫ প্রি:	পারটেক্স প্লাস্টিক লিমিটেড সিএ: ১৫১৯ তাং: ১৫/০৬/২০১৫	৯৪৯৯৬০০	৯৯৭৪৫৮০		৫.০০%	৪৭৪৯৮০	৯৯৭৪৫৮০	১ম চূড়ান্ত এবং ৩ত, ২৫/০৬/২০১৫ প্রি:	৩ জন, 1019736, NCC 3904812, UCBL তাং: ০৮/০৬/২০১৫
২৪.	৪০ পৌরসভা ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পানি সরবরাহ এবং এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর আওতায় দাউদকান্দি পৌরসভা এলাকায় ১৫০/১০০ মি.মি. ব্যাসের ইউপিভিসি পাইপ লাইন স্থাপন	লট-১, মেমো নম্বর: ৭৩৪, তাং: ১৪/০১/২০১৬ প্রি:	মেসার্স চৌধুরী ট্রেডার্স সিএ: ১০১৯ তাং: ২৫/০৪/২০১৬	৩৩৫৮৩৩৮	৩৮৫৮৭০৫		১৪.৮৯%	৫০০৩৬৭	৩৮৫৫৫৯২	১ম চূড়ান্ত এবং ০৩, ১৬/১১/২০১৬ প্রি:	৪ জন, 2004792,UCBL 3579661,NBL, 0370417, NCC তাং: ০৪/০২/২০১৬
২৫.	৪০ পৌরসভা ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পানি সরবরাহ এবং এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর আওতায় দাউদকান্দি পৌরসভা এলাকায় ০২টি পাম্প হাউজ নির্মাণ	লট-২, মেমো নম্বর: ৭৩৪, তাং: ১৪/০১/২০১৬ প্রি:	মেসার্স ফাইজা এন্টারপ্রাইজ সিএ: ১০২০ তাং: ২৫/০৪/২০১৬	১১৮৪৫৩২	১৩৫০৩৯৩		১৪.০০%	১৬৫৮৬১		১ম চূড়ান্ত ১৬/১১/২০১৬ প্রি:	৪ জন, 0287362,NCC 3579657,NBL, 2004790,UCBL তাং: ০৪/০২/২০১৬
২৬.	৪০ পৌরসভা ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পানি সরবরাহ এবং এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর আওতায় দাউদকান্দি পৌরসভা এলাকায় পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	লট-৩, মেমো নম্বর: ৭৩৪, তাং: ১৪/০১/২০১৬ প্রি:	মেসার্স ফাইজা এন্টারপ্রাইজ সিএ: ১০২১ তাং: ২৫/০৪/২০১৬	১৩২৭১০৮	১৫২৫৩২৮		১৪.৯৩%	১৯৮২২০			৪ জন, 2668200,UCBL 3864282,NBL,UCBL তাং: ০৪/০২/২০১৬
২৭.	৪০ পৌরসভা ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পানি সরবরাহ এবং এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর আওতায় দাউদকান্দি পৌরসভা এলাকায় ৩০০টি হাউজ কানেকশন এর কাজ	লট-৪, মেমো নম্বর: ৭৩৪, তাং: ১৪/০১/২০১৬ প্রি:	মেসার্স এমএ করিম সিএ: ১০৩৬ তাং: ২৮/০৪/২০১৬	১৫৭৫০০০	১৮০৩০০০		১৪.৪৭%	২২৮০০০			৪ জন, 3864201, NBL 2605917, UCBL, 2668201,UCBL তাং: ০৪/০২/২০১৬
২৮.	৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ১০ টি 50KVA Transformer সরবরাহ ও স্থাপন কাজ	লট-১, মেমো নম্বর: ৭৪২, তাং: ১৭/০১/২০১৬ প্রি:	মেসার্স ফাইজা এন্টারপ্রাইজ সিএ: ১০৫০ তাং: ০৪/০৫/২০১৬	৬৯২১৯০০	৭৯৬০০০০		১৪.৯৯%	১০৩৮১০০	৭৯৫৯০০০	৩য় চলতি এবং ১৫৪, ২৯/০৬/২০১৭ প্রি:	৪ জন, 0236448,NCC 2605917,UCBL, 2668199,UCBL তাং: ০৮/০২/২০১৬
২৯.	৪০ পৌরসভা ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পানি সরবরাহ এবং এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর আওতায় দাউদকান্দি পৌরসভা এলাকায় ১৫০/১০০ মি.মি. ব্যাসের পাইপ লাইন স্থাপন	লট-১, মেমো নম্বর: ৬৯৩, তাং: ১৫/০১/২০১৫ প্রি:	মেসার্স ফাইজা এন্টারপ্রাইজ সিএ: ১০৪১ তাং: ১২/০৩/২০১৫	৩১৮০৪৯০	৩৬৫৭৩৬৫		১৪.৯৯%	৪৭৬৮৭৫	৩৬৫৬৬০০	২য় চলতি ও চূড়ান্ত এবং ০৬, ২২/১২/২০১৫ প্রি:	৩ জন, 3753666-68, UCBL তাং: ১৮/০৩/২০১৫ (মেসার্স ফাইজা এন্টারপ্রাইজ, সৈয়দ রায়হান আহমেদ এবং

ক্র: নং:	কাজের বিবরণ	দরপত্র মেমো নং ও তারিখ	ঠিকাদরের নাম চুক্তিপত্র (সিএ) নম্বর ও তারিখ	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তিমূল্য	সংশোধিত চুক্তিমূল্য	উর্ধ্ব দরের হার	উর্ধ্ব দরে চুক্তি করার অতিরিক্ত ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	সম্পাদিত কাজের মোট পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ	বিলের প্রকার ও চূড়ান্ত বিল পরিশোধের তারিখ	দরপত্রে অংশগ্রহণকারী দরদাতার সংখ্যা এবং দাখিলকৃত ব্যাংক ড্রাফট নং, ব্যাংকের নাম ও তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯=(৬-৫)	১০	১১	১২
											মেসার্স চৌধুরী ট্রেডার্স)
৩০.	৪০ পৌরসভা ও গ্রোথ সেক্টরে অবস্থিত পানি সরবরাহ এবং এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর আওতায় দাউদকান্দি পৌরসভা এলাকায় ১৫০/১০০ মি.মি. ব্যাসের পাইপ লাইন স্থাপন	লট-২, মেমো নম্বর: ৬৯৩, তাং: ১৫/০১/২০১৫ খ্রি:	সৈয়দ রায়হান আহমেদ সিএ: ১০৩৯ তাং: ১২/০৩/২০১৫	৩১৮০৪৯০	৩৬৫৬১৬৫		১৪.৯৬%	৪৭৫৬৭৫	৩৬৫৫৮৪২	২য় চলতি ও চূড়ান্ত এবং ০৪, ২২/১২/২০১৫ খ্রি:	৩ জন, 3753665, 3753670, UCBL তাং: ০৮/০৩/২০১৫ (মেসার্স ফাইজা এন্টারপ্রাইজ, সৈয়দ রায়হান আহমেদ এবং মেসার্স চৌধুরী ট্রেডার্স)
৩১.	৪০ পৌরসভা ও গ্রোথ সেক্টরে অবস্থিত পানি সরবরাহ এবং এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর আওতায় দাউদকান্দি পৌরসভা এলাকায় ১৫০/১০০ মি.মি. ব্যাসের পাইপ লাইন স্থাপন	লট-১, মেমো নম্বর: ১২৯৭, তাং: ১১/০৫/২০১৫ খ্রি:	মেসার্স ফাইজা এন্টারপ্রাইজ সিএ: ১৪৭৯ তাং: ১০/০৬/২০১৫	৩১৮০৪৯০	৩৬৫৫৬১৫		১৪.৯৩%	৪৭৫১২৫	৩৬৫৫৪০৪	৩য় চলতি ও চূড়ান্ত এবং ০৫, ২২/১২/২০১৫ খ্রি:	৩ জন, 1019669-71, NCC তাং: ০২/০৬/২০১৫ (মেসার্স ফাইজা এন্টারপ্রাইজ, সৈয়দ রায়হান আহমেদ এবং পানি উত্তোলন সংস্থা)
৩২.	৪০ পৌরসভা ও গ্রোথ সেক্টরে অবস্থিত পানি সরবরাহ এবং এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর আওতায় দাউদকান্দি পৌরসভা এলাকায় ১৫০/১০০ মি.মি. ব্যাসের পাইপ লাইন স্থাপন	লট-২, মেমো নম্বর: ১২৯৭, তাং: ১১/০৫/২০১৫ খ্রি:	সৈয়দ রায়হান আহমেদ সিএ: ১৪৭৭ তাং: ১০/০৬/২০১৫	৩১৮০৪৯০	৩৬৫৭১১৫		১৪.৯৮%	৪৭৬৬২৫	৩৬৫৭০৮৯	২য় চলতি ও চূড়ান্ত এবং ০৩, ২২/১২/২০১৫ খ্রি:	৩ জন, 1019666-68, NCC তাং: ০২/০৬/২০১৫ (মেসার্স ফাইজা এন্টারপ্রাইজ, সৈয়দ রায়হান আহমেদ এবং মেসার্স চৌধুরী ট্রেডার্স)
				১৪৬২৬১১৯৬	১৬৪২৩২৩৭১	৭১৩০৪৩৬৩		১,৭৯,৭১,১৭৫	১৬২৭৩৯৯৯৩		

অনুচ্ছেদ নং-০২
পরিশিষ্ট নং-খ

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কুমিল্লা।

বিষয়: বিভাগীয় ভাডারে প্রকল্পের উদ্বৃত্ত পর্যাপ্ত মালামাল মজুদ থাকা সত্ত্বেও প্রকল্প সমাপ্তির মাত্র ০৫ দিন পূর্বে প্রয়োজন ছাড়াই ইউপিভিসি পাইপ ক্রয়ের মাধ্যমে সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধনের বিবরণী

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	কাজের বিবরণ ও ঠিকাদার এবং প্রাক্কলিত মূল্য	সিএ নম্বর ও তারিখ এবং কাজ সমাপ্তির তারিখ	চুক্তিমূল্য	সম্পাদিত কাজের মূল্য/ মোট পরিশোধিত টাকা	বিলের প্রকার এবং ভাউচার নম্বর ও তারিখ	সম্পাদিত কাজের আইটেমের বিবরণ				স্টোর লেজারের নাম, লেজার ও পৃষ্ঠা নম্বর এবং ব্যালেন্স এর তারিখ	স্টোর লেজারের ব্যালেন্স	মন্তব্য
							আইটেম নম্বর ও বিবরণ	পরিমাণ	একক দর	মোট মূল্য			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)=(৯x১০)	(১২)	(১৩)	(১৪)
১	বিশেষ গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর আওতাধীন কুমিল্লা বিভাগীয় ভাডারে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ৭৫ মি.মি. ব্যাসের UPVC pipe সরবরাহ। ঠিকাদারঃ পারটেক্স লিমিটেড লট-০১ দরপত্র মেমো নম্বর-১২৬৫ তারিখঃ ০৬/০৫/২০১৫ প্রাক্কলিত মূল্যঃ ৯৫১০১৬০	সিএ নম্বর- ১৫১৩ ১৫/০৬/২০১৫	৯৯৮৫৬৬৮	৯৯৮৫৬৬৮	১ম ও চূড়ান্ত এবং ভাউচার: ৩০ ২৫/০৬/২০১৫	আইটেম নম্বর - ০১ ৭৫ মি.মি ব্যাস (বি ক্লাস) UPVC pipe কুমিল্লা রানির বাজারস্থ বিভাগীয় ভাডারে সরবরাহ	৪৪৪৪০ মিটার	২২৪.৭০	৯৯৮৫৬৬৮	জিওবি বিশেষ প্রকল্প লেজার নম্বর- ৭৮ এবং পৃষ্ঠা নম্বর- ১২৪ ২৫/০৬/২০১৫	৫৫৯২ মিটার	২৫/৬/২০১৫ তারিখে কোন অর্থরিচি ছাড়া ৪৪৪৪২+ ৪৪৪৪২ = ৮৮৮৮৪ মিটার পাইপ নোয়াখালী ডিপিএইচই বরাবরে ইস্যু / স্থানান্তর করা হয়েছে। উল্লেখ্য সরবরাহকৃত পিভিসি পাইপ বাস্তবে কুমিল্লা বিভাগীয় ভাডারে আসেনি।
২	বিশেষ গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর আওতাধীন কুমিল্লা বিভাগীয় ভাডারে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ৭৫ মি.মি. ব্যাসের UPVC pipe সরবরাহ। ঠিকাদারঃ পারটেক্স লিমিটেড লট-০২ দরপত্র মেমো নম্বর-১২৬৫ তারিখঃ ০৬/০৫/২০১৫ প্রাক্কলিত মূল্যঃ ৯৫১০১৬০	সিএ -১৫১৫ তারিখঃ ১৫/০৬/২০১৫	৯৯৮৫৬৬৮	৯৯৮৫৬৬৮	১ম ও চূড়ান্ত এবং ভাউচার: ৩১ ২৫/০৬/২০১৫	আইটেম নম্বর - ০১ ৭৫ মি.মি ব্যাস (বি ক্লাস) UPVC pipe কুমিল্লা রানির বাজারস্থ বিভাগীয় ভাডারে সরবরাহ	৪৪৪৪০ মিটার	২২৪.৭০	৯৯৮৫৬৬৮			
৩	বিশেষ গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর আওতাধীন কুমিল্লা বিভাগীয় ভাডারে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ৩৮ মি.মি. ব্যাসের UPVC pipe সরবরাহ।	সিএ -১৫১৭ তারিখঃ ১৫/০৬/২০১৫	৯৯৭৪৫৮০	৯৯৭৪৫৮০	১ম ও চূড়ান্ত বিল এবং ভাউচার: ৩২ ২৫/০৬/২০১৫	আইটেম নম্বর - ০১ ৩৮ মি.মি ব্যাস (বি ক্লাস) UPVC pipe	১৩৯৭০০ মিটার	৭১.৪০	৯৯৭৪৫৮০	জিওবি বিশেষ প্রকল্প লেজার নম্বর- ৭৮ এবং পৃষ্ঠা নম্বর-১২	১৮৫১১৪.৩৩ মিটার	১৭/৯/২০১৫ তারিখে কোন অর্থরিচি ছাড়া ২৬৫০৬০ মিটার পাইপ নোয়াখালী

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	কাজের বিবরণ ও ঠিকাদার এবং প্রাক্কলিত মূল্য	সিএ নম্বর ও তারিখ এবং কাজ সমাপ্তির তারিখ	চুক্তিমূল্য	সম্পাদিত কাজের মূল্য/ মোট পরিশোধিত টাকা	বিলের প্রকার এবং ভাউচার নম্বর ও তারিখ	সম্পাদিত কাজের আইটেমের বিবরণ				স্টোর লেজারের নাম, লেজার ও পৃষ্ঠা নম্বর এবং ব্যালেন্স এর তারিখ	স্টোর লেজারের ব্যালেন্স	মন্তব্য
							আইটেম নম্বর ও বিবরণ	পরিমাণ	একক দর	মোট মূল্য			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)=(৯x১০)	(১২)	(১৩)	(১৪)
		ঠিকাদারঃ পারটেক্স লিমিটেড লট-০৩ দরপত্র মেমো নম্বর-১২৬৫ তারিখঃ ০৬/০৫/২০১৫ প্রাক্কলিত মূল্যঃ ৯৪৯৯৬০০					কুমিল্লা রানির বাজারস্থ বিভাগীয় ভাভারে সরবরাহ				২৪/০৬/২০১৫		ডিপিএইচই বরাবরে ইস্যু / স্থানান্তর করা হয়েছে। উল্লেখ্য সরবরাহকৃত পিভিসি পাইপ বাস্তবে কুমিল্লা বিভাগীয় ভাভারে আসেনি।
৪	বিশেষ গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর আওতাধীন কুমিল্লা বিভাগীয় ভাভারে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ৩৮ মি.মি. ব্যাসের UPVC pipe সরবরাহ। ঠিকাদারঃ পারটেক্স লিমিটেড লট-০৪ দরপত্র মেমো নম্বর-১২৬৫ তারিখঃ ০৬/০৫/২০১৫ প্রাক্কলিত মূল্যঃ ৯৪৯৯৬০০	সিএ-১৫১৯ তারিখঃ ১৫/০৬/২০১৫	৯৯৭৪৫৮০	৯৯৭৪৫৮০	১ম ও চূড়ান্ত বিল এবং ভাউচার: ৩৩ ২৫/০৬/২০১৫	আইটেম নম্বর - ০১ ৩৮ মি.মি ব্যাস (বি ক্লাস) UPVC pipe কুমিল্লা রানির বাজারস্থ বিভাগীয় ভাভারে সরবরাহ	১৩৯৭০০ মিটার	৭১.৪০	৯৯৭৪৫৮০			
			মোট	৩৯৯২০৪৯৬	৩৯৯২০৪৯৬					৩,৯৯,২০,৪৯৬			

অনুচ্ছেদ নং-০৩
পরিশিষ্ট নং-গ

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কুমিল্লা ।

বিষয় : প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে অস্বাভাবিক উর্ধ্বদরে পিভিসি পাইপ ক্রয়ের মাধ্যমে সরকারের ক্ষতি সাধনের বিবরণী

ক্র নং	কাজের বিবরণ	আইটেম নম্বর ও কাজের বিবরণ	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক দর	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তিকৃত একক দর	চুক্তিমূল্য	উর্ধ্বদরের হার	উর্ধ্বদরে চুক্তি করায় অতিরিক্ত ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	সম্পাদিত কাজের মোট পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ	বিলের প্রকার ও চূড়ান্ত বিল পরিশোধের তারিখ	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)=(৮-৬)	(১১)	(১২)	(১৩)
১	৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ১০০/১৫০/২০০ মি.মি ব্যাসের পাইপ লাইন স্থাপন। লট নম্বরঃ ০১ দরপত্র মেমো নম্বরঃ ৪২৯ তারিখঃ ০৩/১২/২০১৪ সিএ নম্বর-৭৪৮ তারিখঃ ২১/০১/২০১৫ ঠিকাদারঃ মেসার্স ফাইজা এন্টারপ্রাইজ প্রাক্কলিত মূল্য: ১,৪৯,৭২,৪৭০ চুক্তিমূল্য: ১,৭২,১৭,৯০০। সংশোধিত চুক্তিমূল্য: ১,৯৭,৯৭,৮১২।	আইটেম নম্বর-০৩ ইউপিভিসি পাইপ সরবরাহ ও স্থাপন (এ) ২০০ মি.মি. ডায়া পাইপ (বি ক্লাস) (বি) ১৫০মি.মি. ডায়া পাইপ (বি ক্লাস) (সি) ১০০ মি.মি. ডায়া পাইপ (বি ক্লাস)	৪০০০ মি. ৪০০০ মি. ৪০০০ মি.	১১৫০ টাকা ৭০০ টাকা ৩৬০ টাকা	৪৬০০০০ ২৮০০০০ ১৪৪০০০০	৪০ টাকা ২০২১ টাকা ২০২১ টাকা	১৬০০০০ ৮০৮৪০০০ ৮০৮৪০০০	----- ১৮৮.৭১% ৪৬১.৩৮%	----- ৫২৮৪০০০ ৬৬৪৪০০০	১৯৭৯৭৭৫৩	৩য় চলতি ও চূড়ান্ত এবং ০৬ ১৩/০৬/২০১৬	আইটেম নম্বর-০৩ (এ) ২০০ মি.মি. ডায়া পাইপ লাইনের কোন কাজ করা হয়নি। দৈনিক সংবাদ এবং ডেইলি ইনডিপেনডেন্ট তারিখঃ ০৬/১২/১৪
২	৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ১০০/১৫০/২০০ মি.মি ব্যাসের পাইপ লাইন স্থাপন। লট নম্বরঃ ০১ দরপত্র মেমো নম্বরঃ ৬৫৭ তারিখঃ ১২/০১/২০১৫ সিএ নম্বর-৮৯৮ তারিখঃ ১৮/০২/২০১৫ ঠিকাদারঃ সৈয়দ রায়হান আহমেদ। প্রাক্কলিত মূল্য: ১,০৪,৬২,৭৪০ চুক্তিমূল্য: ১,২০,২৯,৯০০ সংশোধিত চুক্তিমূল্য: ১,৩৭,৯৬,১৪৮।	আইটেম নম্বর-০৩ ইউপিভিসি পাইপ সরবরাহ ও স্থাপন (এ) ২০০ মি.মি. ডায়া পাইপ (বি ক্লাস) (বি) ১৫০মি.মি. ডায়া পাইপ (বি ক্লাস) (সি) ১০০ মি.মি. ডায়া পাইপ (বি ক্লাস)	৩০০০ মি. ২০০০ মি. ২০০০ মি.	১১৫০ টাকা ৭০০ টাকা ৩৬০ টাকা	৩৪৫০০০০ ১৪০০০০০ ৭২০০০০	৫০ টাকা ২৮৭২ টাকা ২৮৭২ টাকা	১৫০০০০ ৫৭৪৪০০০ ৫৭৪৪০০০	----- ৩১০.২৮% ৬৯৭.৭৭%	----- ৪৩৪৪০০০ ৫০২৪০০০	১৩৭৯২৩৬৪	৩য় চলতি ও চূড়ান্ত এবং ০৪ ১৩/০৬/২০১৬	আইটেম নম্বর-০৩ (এ) ২০০ মি.মি. ডায়া পাইপ লাইনের কোন কাজ করা হয়নি। দৈনিক সংবাদ এবং ডেইলি ইনডিপেনডেন্ট তারিখঃ ১৫/০১/১৫
		মোট			১৪৪১০০০০				২,১২,৯৬,০০০			

অনুচ্ছেদ নং-০৪

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কুমিল্লা

বিষয় : পিপিআর, ২০০৮ এর বিধান লঙ্ঘনপূর্বক অস্বাভাবিক উর্ধ্বদরে পুনরাবৃত্ত ক্রম্যাদেশের মাধ্যমে সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী।

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও কাজের বিবরণ	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তিমূল্য	সংশোধিত চুক্তিমূল্য	ভেরিয়েশনকৃত অতিরিক্ত অর্থের পরিমাণ	বিলের প্রকার এবং ভাউচার নম্বর ও তারিখ	সম্পাদিত কাজের মূল্য/ মোট পরিশোধিত টাকা	ভেরিয়েশনকৃত কাজের মেজর আইটেম নম্বর ও বিবরণ								মন্তব্য	
								মেজর আইটেম নম্বর ও বিবরণ	চুক্তিকৃত পরিমাণ	ভেরিয়েশনকৃত পরিমাণ	পার্শ্বিক্য অতিরিক্ত	চুক্তিকৃত একক দর	প্রাক্কলিত একক দর	অতিরিক্ত একক দর	ভেরিয়েশন জনিত কারণে অতিরিক্ত পরিশোধ		
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	১২= (১১-১০)	(১৩)	(১৪)	১৫= (১৩-১৪)	১৬= (১২×১৫)	(১৭)	
১	৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ১০০/১৫০/২০০ মি.মি. ব্যাসের পাইপ লাইন স্থাপন কাজ। লট নম্বরঃ ০১ দরপত্র মেমো নম্বরঃ ৪২৯ তারিখঃ ০৩/১২/১৪ সিএ নম্বরঃ ৭৪৮ তারিখঃ ২১/০১/১৫ ঠিকাদারঃ মেসার্স ফাইজা এন্টারপ্রাইজ	১৪৯৭২৪৭০	১৭২১৭৯০০	১৯৭৯৭৮১২	২৫৭৯৯১২	৩য় চলতি ও চূড়ান্ত এবং ০৬ ১৩/০৬/১৬	১৯৭৯৭৭৫৩	আইটেম নম্বর-০৩, ইউপিভিসি পাইপ সরবরাহ ও স্থাপন									
								(এ) ২০০ মি.মি. ডায়া পাইপ (বি ক্লাস)	৪০০০ রানিং মিটার	কোন কাজ করা হয়নি	-----	৪০ টাকা	১১৫০	----	----		
								(বি) ক্লাস) ১৫০মি.মি. ডায়া পাইপ (বি ক্লাস)	৪০০০ রানিং মিটার	৪৮১৫ মিটার	৮১৫ মিটার	২০২১ টাকা	৭০০	১৩২১	১০৭৬৬১৫		১৮৮.৭১% উর্ধ্বদর
								(সি) ১০০মি.মি. ডায়া পাইপ (বি ক্লাস)	৪০০০ রানিং মিটার	৪৭২১ মিটার	৭২১ মিটার	২০২১ টাকা	৩৬০	১৬৬১	১১৯৭৫৮১		৪৬১.৩৯% উর্ধ্বদর
২	৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ১০০/১৫০/২০০ মি.মি. ব্যাসের পাইপ লাইন স্থাপন কাজ। লট নম্বরঃ ০১ দরপত্র মেমো নম্বরঃ ৬৫৭	১০৪৬২৭৪০	১২০২৯৯০০	১৩৭৯৬১৪৮	১৭৬৬২৪৮	৩য় চলতি ও চূড়ান্ত এবং ০৪ ১৩/০৬/১৬	১৩৭৯২৩৬৪	আইটেম নম্বর-০৩, ইউপিভিসি পাইপ সরবরাহ ও স্থাপন									
								(এ) ২০০ মি.মি. ডায়া পাইপ (বি ক্লাস)	৩০০০ রানিং মিটার	কোন কাজ করা হয়নি	-----	৫০ টাকা	১১৫০	----	----		
								(বি) ১৫০মি.মি. ডায়া পাইপ (বি ক্লাস)	২০০০ রানিং মিটার	২৪৮৫ মিটার	৪৮৫ মিটার	২৮৭২ টাকা	৭০০	২১৭২	১০৫৩৪২০		৩১০.২৯% উর্ধ্বদর

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও কাজের বিবরণ	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তিমূল্য	সংশোধিত চুক্তিমূল্য	ভেরিয়েশনকৃত অতিরিক্ত অর্থের পরিমাণ	বিলের প্রকার এবং ভাউচার নম্বর ও তারিখ	সম্পাদিত কাজের মূল্য/ মোট পরিশোধিত টাকা	ভেরিয়েশনকৃত কাজের মেজর আইটেম নম্বর ও বিবরণ							মন্তব্য	
								মেজর আইটেম নম্বর ও বিবরণ	চুক্তিকৃত পরিমাণ	ভেরিয়েশনকৃত পরিমাণ	পার্থক্য অতিরিক্ত	চুক্তিকৃত একক দর	প্রাক্কলিত একক দর	অতিরিক্ত একক দর		ভেরিয়েশন জনিত কারণে অতিরিক্ত পরিশোধ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	১২= (১১-১০)	(১৩)	(১৪)	১৫= (১৩-১৪)	১৬= (১২×১৫)	(১৭)
	তারিখঃ ১২/০১/২০১৫ সিএ নম্বর: ৮৯৮ তারিখঃ ১৮/০২/২০১৫ টিকাদার: সৈয়দ রায়হান আহমেদ							(সি) ১০০মি. ডায়া পাইপ (বি ক্লাস)	২০০০ রানিং মিটার	২২৫২ মিটার	২৫২ মিটার	২৮৭২ টাকা	৩৬০	২৫১২	৬৩৩০২৪	৬৯৭.৭৮% উর্ধ্বদর
৩	থানা সদর ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পৌরসভাসমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ এবং এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন (২য় পর্যায়) আওতায় কুমিল্লা জেলাধীন লাকসাম পৌরসভায় ২০০/১৫০/১০০ মি.মি. ব্যাসের পাইপ লাইন স্থাপন কাজ। লট নম্বরঃ ০১ দরপত্র মেমো নম্বরঃ ৭৪৩ তারিখঃ ১৭/০১/২০১৬ সিএ নম্বর: ৮৩৫/৮৫৩ তারিখঃ ২৮/০২/২০১৬ টিকাদার: মেসার্স ফাইজা এন্টারপ্রাইজ	৬১৪৭০৪৬	৭০৫৬৯৮০	৮০৯৭৩৬২	১০৪০৩৮২	২য় চলতি ও চূড়ান্ত এবং ০৬ ১৭/০৫/১৭	৮০৯৭২৩৮	আইটেম নম্বর-০৫: ইউপিভিসি পাইপ সরবরাহ ও স্থাপন								
								(এ) ১১০ মি.মি. ডায়া পাইপ (পিএন-৮)	১৪৫০ রানিং মিটার	১৫০০ মিটার	৫০ মিটার	১৩৫০ টাকা	৩৭৪	৯৭৬	৪৮৮০০	২৬০.৯৬% উর্ধ্বদর
								(বি) ১৬০ মি.মি. ডায়া পাইপ (পিএন-৮)	২৩৫০ রানিং মিটার	৩৯১০ মিটার	১৫৬০ মিটার	১৫০০ টাকা	৭৭৫	৭২৫	১১৩১০০০	৯৩.৫৫% উর্ধ্বদর
								(সি) ২১০ মি.মি. ডায়া পাইপ (পিএন-৮)	৮৩০ রানিং মিটার	কোন কাজ হয়নি	-----	১৫৫০ টাকা	১৫৩৫	----	----	
৪	থানা সদর ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পৌরসভাসমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ এবং	৬১৪৭০৩১	৭০৫৬৯৮০	৮০৩৯৩৫৯	৯৮২৩৭৯	৩য় চলতি ও চূড়ান্ত এবং ০৭ ১৭/০৫/১৭	৮০৩৮৬০৬	আইটেম নম্বর-০৫: ইউপিভিসি পাইপ সরবরাহ ও স্থাপন								
								(এ) ১১০ মি.মি. ডায়া পাইপ (পিএন-৮)	১৪৫০ রানিং মিটার	১৪৩৩ মিটার	(-) ১৭ মিটার	১৩৫০ টাকা	৩৭৪	৯৭৬	(-) ১৬৫৯২	২৬০.৯৬% উর্ধ্বদর

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও কাজের বিবরণ	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তিমূল্য	সংশোধিত চুক্তিমূল্য	ভেরিয়েশনকৃত অতিরিক্ত অর্থের পরিমাণ	বিলের প্রকার এবং ভাউচার নম্বর ও তারিখ	সম্পাদিত কাজের মূল্য/ মোট পরিশোধিত টাকা	ভেরিয়েশনকৃত কাজের মেজর আইটেম নম্বর ও বিবরণ							মন্তব্য	
								মেজর আইটেম নম্বর ও বিবরণ	চুক্তিকৃত পরিমাণ	ভেরিয়েশনকৃত পরিমাণ	পার্থক্য অতিরিক্ত	চুক্তিকৃত একক দর	প্রাক্কলিত একক দর	অতিরিক্ত একক দর		ভেরিয়েশন জনিত কারণে অতিরিক্ত পরিশোধ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	১২= (১১-১০)	(১৩)	(১৪)	১৫= (১৩-১৪)	১৬= (১২×১৫)	(১৭)
	এনভায়রনগমেন্টাল স্যানিটেশন (২য় পর্যায়) আওতায় কুমিল্লা জেলাধীন লাকসাম পৌরসভায় ২০০/১৫০/১০০ মি.মি. ব্যাসের পাইপ লাইন স্থাপন কাজ। লট নম্বরঃ ০২ দরপত্র মেমো নম্বরঃ ৭৪৩ তারিখঃ ১৭/০১/২০১৬ সিএ নম্বরঃ ৮৫১ তারিখঃ ১/০৩/২০১৬ ঠিকাদারঃ সৈয়দ রায়হান আহমেদ							(বি) ১৬০ মি.মি. ডায়া পাইপ (পিএন-৮)	২৩৫০ রানিং মিটার	৩৯৩২ মিটার	১৫৮২ মিটার	১৫০০ টাকা	৭৭৫	৭২৫	১১৪৬৯৫০	৯৩.৫৫% উর্ধ্বদর
								(সি) ২১০ মি.মি. ডায়া পাইপ (পিএন-৮)	৮৩০ রানিং মিটার	কোন কাজ হয়ন	-----	১৫৫০ টাকা	১৫৩৫	১৫	----	
৫	থানা সদর ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পৌরসভাসমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ এবং এনভায়রনগমেন্টাল স্যানিটেশন (২য় পর্যায়) আওতায় কুমিল্লা জেলাধীন লাকসাম পৌরসভায়	৬১৪৭০৪৬	৭০৫৬৯৮০	৮০৭৭০৩৩	১০২০০৫৩	৩য় চলতি ও চূড়ান্ত এবং ০৮ ১৭/০৫/১৭	৮০৭৬১৩০	আইটেম নম্বর-০৫, ইউপিভিসি পাইপ সরবরাহ ও স্থাপন								
								(এ) ১১০ মি.মি. ডায়া পাইপ (পিএন-৮)	১৪৫০ রানিং মিটার	১৪৯০ মিটার	৪০ মিটার	১৩৫০ টাকা	৩৭৪	৯৭৬	৩৯০৪০	২৬০.৯৬% উর্ধ্বদর
								(বি) ১৬০ মি.মি. ডায়া পাইপ (পিএন-৮)	২৩৫০ রানিং মিটার	৩৯০৫ মিটার	১৫৫৫ মিটার	১৫০০ টাকা	৭৭৫	৭২৫	১১২৭৩৭৫	৯৩.৫৫% উর্ধ্বদর

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও কাজের বিবরণ	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তিমূল্য	সংশোধিত চুক্তিমূল্য	ভেরিয়েশনকৃত অতিরিক্ত অর্থের পরিমাণ	বিলের প্রকার এবং ভাউচার নম্বর ও তারিখ	সম্পাদিত কাজের মূল্য/ মোট পরিশোধিত টাকা	ভেরিয়েশনকৃত কাজের মেজর আইটেম নম্বর ও বিবরণ							মন্তব্য	
								মেজর আইটেম নম্বর ও বিবরণ	চুক্তিকৃত পরিমাণ	ভেরিয়েশনকৃত পরিমাণ	পার্থক্য অতিরিক্ত	চুক্তিকৃত একক দর	প্রাক্কলিত একক দর	অতিরিক্ত একক দর		ভেরিয়েশন জনিত কারণে অতিরিক্ত পরিশোধ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	১২= (১১-১০)	(১৩)	(১৪)	১৫= (১৩-১৪)	১৬= (১২×১৫)	(১৭)
	২০০/১৫০/১০০ মি.মি. ব্যাসের পাইপ লাইন স্থাপন কাজ। লট নম্বরঃ ০৩ দরপত্র মেমো নম্বরঃ ৭৪৩ তারিখঃ ১৭/০১/২০১৬ সিএ নম্বরঃ ৮৬০ তারিখঃ ০৩/০৩/২০১৬ ঠিকাদারঃ মেসার্স পানি উত্তোলন সংস্থা							(সি) ২১০ মি.মি. ডায়া পাইপ (পিএন-৮)	৮৩০ রানিং মিটার	কোন কাজ হয়নি	-----	১৫৫০ টাকা	১৫৩৫	১৫	----	
৬	খানা সদর ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পৌরসভাসমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ এবং এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন (২য় পর্যায়) আওতায় কুমিল্লা জেলাধীন লাকসাম পৌরসভায় ২০০/১৫০/১০০ মি.মি. ব্যাসের পাইপ লাইন স্থাপন কাজ। লট নম্বরঃ ০৭ দরপত্র মেমো নম্বরঃ ৭১০ তারিখঃ ০৭/০১/২০১৬ সিএ নম্বরঃ ৮৯৭ তারিখঃ ১৫/০৩/২০১৬ ঠিকাদারঃ সৈয়দ রায়হান আহমেদ	৫১৫৩৫৪১	৫৯২৩০৯৯	৬৭৩৭২৯৫	৮১৪১৯৬	২য় চলতি ও চূড়ান্ত এবং ১৫৭ ২৯/০৬/১৭	৬৭৩৭৫৯৬	আইটেম নম্বর-০৫, ইউপিভিসি পাইপ সরবরাহ ও স্থাপন								
								(এ) ১১০ মি.মি. ডায়া পাইপ (পিএন-৮)	১৯৫০ রানিং মিটার	১৭৫০ মিটার	(-) ২০০ মিটার	১৪৪০ টাকা	৩৭৪	১০৬৬	(-) ২১৩২০০	২৮৫.০৩% উর্ধদর
								(বি) ১৬০ মি.মি. ডায়া পাইপ (পিএন-৮)	১৫৫০ রানিং মিটার	২৮৬০ মিটার	১৩১০ মিটার	১৪৪২ টাকা	৭৭৫	৬৬৭	৮৭৩৭৭০	৮৬.০৬% উর্ধদর
								(সি) ২১০ মি.মি. ডায়া পাইপ (পিএন-৮)	৫০০ রানিং মিটার	কোন কাজ হয়নি	-----	১৪৪৬ টাকা	১৫৩৫	----	----	
৭	খানা সদর ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পৌরসভাসমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ এবং	৫১৫৩৫৪১	৫৯২১৪১৮	৬৭৫৯৩৬৩	৮৩৭৯৪৫	২য় চলতি ও চূড়ান্ত এবং	৬৭৫৯৩৬৩	আইটেম নম্বর-০৫, ইউপিভিসি পাইপ সরবরাহ ও স্থাপন								
								(এ) ১১০ মি.মি. ডায়া	১৯৫০ রানিং	১৬৪৩ মিটার	(-) ৩০৭	১৪৪০ টাকা	৩৭৪	১০৬৬	(-) ৩২৭২৬২	২৮৫.০৩% উর্ধদর

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও কাজের বিবরণ	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তিমূল্য	সংশোধিত চুক্তিমূল্য	ভেরিয়েশনকৃত অতিরিক্ত অর্থের পরিমাণ	বিলের প্রকার এবং ভাউচার নম্বর ও তারিখ	সম্পাদিত কাজের মূল্য/ মোট পরিশোধিত টাকা	ভেরিয়েশনকৃত কাজের মেজর আইটেম নম্বর ও বিবরণ							মন্তব্য	
								মেজর আইটেম নম্বর ও বিবরণ	চুক্তিকৃত পরিমাণ	ভেরিয়েশনকৃত পরিমাণ	পার্থক্য অতিরিক্ত	চুক্তিকৃত একক দর	প্রাক্কলিত একক দর	অতিরিক্ত একক দর		ভেরিয়েশন জনিত কারণে অতিরিক্ত পরিশোধ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	১২= (১১-১০)	(১৩)	(১৪)	১৫= (১৩-১৪)	১৬= (১২×১৫)	(১৭)
	এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন (২য় পর্যায়) আওতায় কুমিল্লা জেলাধীন লাকসাম পৌরসভায় ২০০/১৫০/১০০ মি.মি. ব্যাসের পাইপ লাইন স্থাপন কাজ। লট নম্বরঃ ০৮ দরপত্র মোমো নম্বরঃ ৭১০ তারিখঃ ০৭/০১/২০১৬ সিএ নম্বরঃ ৯০৫ তারিখঃ ১৬/০৩/২০১৬ মেসার্স ফাইজা এন্টারপ্রাইজ					১৫৫ ২৯/০৬/১৭		পাইপ (পিএন-৮)	মিটার		মিটার					
								(বি) ১৬০ মি.মি. ডায়া পাইপ (পিএন-৮)	১৫৫০ রানিং মিটার	২৯৬৩ মিটার	১৪১৩ মিটার	১৪৪২ টাকা	৭৭৫	৬৬৭	৯৪২৪৭১	৮৬.০৬% উর্ধ্বদর
								(সি) ২১০ মি.মি. ডায়া পাইপ (পিএন-৮)	৫০০ রানিং মিটার	কোন কাজ হয়নি	----	১৪৪৬ টাকা	১৫৩৫	---	---	
	মোট	৫৪১৮৩৪১৫	৬২২৬৩২৫৭	৭১৩০৪৩৭২	৯০,৪১,১১৫											

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কুমিল্লা।

বিষয় : স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী মালামালের গুণাগুণ যাচাই না করে পিভিসি পাইপের মূল্য ও স্থাপন বাবদ সরকারি অর্থের ক্ষতিসাধনের বিবরণী

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	কাজের বিবরণ	চুক্তিপত্র (সিএ) নম্বর এবং কাজ সমাপ্তির তারিখ	বিলের প্রকার এবং ভাউচার নম্বর ও তারিখ	সম্পাদিত কাজের মূল্য / মোট পরিশোধিত টাকা	সম্পাদিত কাজের আইটেম নম্বর ও বিবরণ			
						আইটেম নম্বর ও বিবরণ	পরিমাণ	একক দর	মোট মূল্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০) = (৮x৯)
১.	৪০ পৌরসভা ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্যায়)	২০১৪-১৫ অর্থ বছরে দাউদকান্দি পৌরসভায় ১৫০/১০০ মি.মি ব্যাসের পাইপ লাইন স্থাপন। ঠিকাদারঃ সৈয়দ রায়হান আহমেদ	সিএ নম্বর-১৪৭৭ তারিখঃ ১০/০৬/১৫ কাজ সমাপ্তির তারিখঃ ১৪/১০/২০১৫	২য় চলতি ও চূড়ান্ত বিল এবং ভাউচার: ০৩, ২২/১২/২০১৫	৩৬৫৭০৮৯	আইটেম নম্বর-০৫ ইউপিভিসি পাইপ সরবরাহ ও স্থাপন (এ) ১৫০ মি.মি. ডায়া পাইপ (বি) ১০০ মি.মি. ডায়া পাইপ	৬৬৯ মিটার ২৩৪৯ মিটার	১১৮৮ টাকা ১১৮৮ টাকা	৭৯৪৭৭২ টাকা ২৭৯০৬১২ টাকা
২.	৪০ পৌরসভা ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্যায়)	২০১৪-১৫ অর্থ বছরে দাউদকান্দি পৌরসভায় ১৫০/১০০ মি.মি ব্যাসের পাইপ লাইন স্থাপন। ঠিকাদারঃ সৈয়দ রায়হান আহমেদ	সিএ নম্বর-১০৩৯ তারিখঃ ১২/০৩/১৫ কাজ সমাপ্তির তারিখঃ ৬/০৮/২০১৫	২য় চলতি ও চূড়ান্ত বিল এবং ভাউচার: ০৪ ২২/১২/২০১৫	৩৬৫৫৮৪২	আইটেম নম্বর-০৫ ইউপিভিসি পাইপ সরবরাহ ও স্থাপন (এ) ১৫০ মি.মি. ডায়া পাইপ (বি) ১০০ মি.মি. ডায়া পাইপ	৯৬৬ মিটার ১৫৬৪ মিটার	১৬৭ টাকা ২২০০ টাকা	১৬১৩২২ টাকা ৩৪৪০৮০০ টাকা
৩.	৪০ পৌরসভা ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্যায়)	২০১৪-১৫ অর্থ বছরে দাউদকান্দি পৌরসভায় ১৫০/১০০ মি.মি ব্যাসের পাইপ লাইন স্থাপন। ঠিকাদারঃ মেসার্স ফাইজা এন্টার প্রাইজ।	সিএ নম্বর-১৪৭৯ তারিখঃ ১০/০৬/১৫ কাজ সমাপ্তির তারিখঃ ১৩/১০/২০১৫	৩য় চলতি ও চূড়ান্ত বিল এবং ভাউচার: ০৫ ২২/১২/১৫	৩৬৫৫৪০৪	আইটেম নম্বর-০৫ ইউপিভিসি পাইপ সরবরাহ ও স্থাপন (এ) ১৫০ মি.মি. ডায়া পাইপ (বি) ১০০ মি.মি. ডায়া পাইপ	৯১৩মিটার ২১১৮ মিটার	১১৮৭ টাকা ১১৮৮ টাকা	১০৮৩৭৩১ টাকা ২৫১৬১৮৪ টাকা
৪.	৪০ পৌরসভা ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্যায়)	২০১৪-১৫ অর্থ বছরে দাউদকান্দি পৌরসভায় ১৫০/১০০ মি.মি ব্যাসের পাইপ লাইন স্থাপন। ঠিকাদারঃ মেসার্স ফাইজা এন্টার প্রাইজ।	সিএ নম্বর-১০৪১ তারিখঃ ১২/০৩/১৫ কাজ সমাপ্তির তারিখঃ ০২/০৮/২০১৫	২য় চলতি ও চূড়ান্ত বিল এবং ভাউচার: ০৬ ২২/১২/২০১৫	৩৬৫৬৬০০	আইটেম নম্বর-০৫ ইউপিভিসি পাইপ সরবরাহ ও স্থাপন (এ) ১৫০ মি.মি. ডায়া পাইপ (বি) ১০০ মি.মি. ডায়া পাইপ	৭৭৯ মিটার ১৫৮১ মিটার	১৬৭.৮০ টাকা ২২০০ টাকা	১৩০৭১৬ টাকা ৩৪৭৮২০০ টাকা
৫.	৪০ পৌরসভা ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল	২০১৪-১৫ অর্থ বছরে দাউদকান্দি পৌর এলাকায় ১০০ মি.মি ব্যাসের পাইপ লাইন পুনঃস্থাপন। ঠিকাদারঃ সৈয়দ রায়হান আহমেদ	সিএ নম্বর-১০২৭ তারিখঃ ১২/০৩/১৫ কাজ সমাপ্তির তারিখঃ ১০/০৫/২০১৫	১ম ও চূড়ান্ত এবং ভাউচার: ৫৯ ২৯/০৬/১৫	১৩১২২৩২	আইটেম নম্বর-০৬ ইউপিভিসি পাইপ সরবরাহ ও স্থাপন (বি) ১০০ মি.মি. ডায়া পাইপ	১০১৬ মিটার	১২৬৫ টাকা	১২৮৫২৪০ টাকা

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	কাজের বিবরণ	চুক্তিপত্র (সিএ) নম্বর এবং কাজ সমাপ্তির তারিখ	বিলের প্রকার এবং ভাউচার নম্বর ও তারিখ	সম্পাদিত কাজের মূল্য / মোট পরিশোধিত টাকা	সম্পাদিত কাজের আইটেম নম্বর ও বিবরণ			
						আইটেম নম্বর ও বিবরণ	পরিমাণ	একক দর	মোট মূল্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০) = (৮x৯)
	স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্যায়)								
৬.	৪০ পৌরসভা ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্যায়)	২০১৪-১৫ অর্থ বছরে দাউদকান্দি পৌর এলাকায় ২ কি.মি. পাইপ লাইন প্রতিস্থাপন। ঠিকাদারঃ সৈয়দ রায়হান আহমেদ	সিএ নম্বর-১০২৯ তারিখঃ ১২/০৩/১৫ কাজ সমাপ্তির তারিখঃ ২৯/০৬/২০১৫	১ম ও চূড়ান্ত এবং ভাউচার: ৬৩ ২৯/৬/২০১৫	২৬৪৭৯৮৩	আইটেম নম্বর-০৭ ইউপিভিসি পাইপ সরবরাহ ও স্থাপন	২০৩৪ মিটার	১২৭৫ টাকা	২৫৯৩৩৫০ টাকা
৭.	৪০ পৌরসভা ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্যায়)	২০১৫-১৬ অর্থ বছরে দাউদকান্দি পৌর এলাকায় ১০০ মি.মি ব্যাসের পাইপ লাইন স্থাপন। ঠিকাদারঃ মেসার্স চৌধুরী ড্রেডার্স	সিএ নম্বর-১০১৯ তারিখঃ ২৫/০৪/১৬ কাজ সমাপ্তির তারিখঃ ২০/০৬/২০১৬	১ম ও চূড়ান্ত এবং ভাউচার: ০৩ ১৬/১১/২০১৬	৩৮৫৫৫৯২	আইটেম নম্বর-০৬ ইউপিভিসি পাইপ সরবরাহ ও স্থাপন (বি) ১০০ মি.মি. ডায়া পাইপ	৩০৫৪.৮৭ মিটার	১২৩৮.৫১ টাকা	৩৭৮৩৪৮৭ টাকা
৮.	৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্প	কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ১৫০/১০০ মি.মি ব্যাসের পাইপ লাইন স্থাপন। ঠিকাদারঃ মেসার্স জিলানী ড্রেডার্স	সিএ নম্বর-৫৭৫ তারিখঃ ১৭/১২/১৪ কাজ সমাপ্তির তারিখঃ ০১/১০/১৫	৩য় চলতি ও চূড়ান্ত এবং ভাউচার: ০৩ ১৩/০৬/২০১৬	৩৮৯৩৭৫০	আইটেম নম্বর-০৫ ইউপিভিসি পাইপ সরবরাহ ও স্থাপন (এ) ১৫০ মি.মি. ডায়া পাইপ (বি) ১০০ মি.মি. ডায়া পাইপ	১৭৩৭.৩৭ মিটার ১৭৪৯.৯৪ মিটার	১২০০ টাকা ৯৫৪ টাকা	২০৮৪৮৪৪ টাকা ১৬৬৯৪৪৩ টাকা
৯.	৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্প	২০১৪-১৫ অর্থ বছরে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ১৫০/১০০ মি.মি ব্যাসের পাইপ লাইন স্থাপন। ঠিকাদারঃ সৈয়দ রায়হান আহমেদ	সিএ নম্বর-৮৯৮ তারিখঃ ১৮/০২/১৫ কাজ সমাপ্তির তারিখঃ ৩০/১০/২০১৫	৩য় চলতি ও চূড়ান্ত বিল এবং ভাউচার: ০৪ ১৩/০৬/১৬	১৩৭৯২৩৬৪	আইটেম নম্বর-০৩ ইউপিভিসি পাইপ সরবরাহ ও স্থাপন (বি) ১৫০ মি.মি. ডায়া পাইপ (বি ক্লাস) (সি) ১০০ মি.মি. ডায়া পাইপ (বি ক্লাস)	২৪৮৫ মিটার ২২৫২ মিটার	২৮৭২ টাকা ২৮৭২ টাকা	৭১৩৬৯২০ টাকা ৬৪৬৭৭৪৪ টাকা
১০.	৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্প	২০১৪-১৫ অর্থ বছরে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ১৫০/১০০ মি.মি ব্যাসের পাইপ লাইন স্থাপন। ঠিকাদারঃ মেসার্স পানি উত্তোলন সংস্থা	সিএ নম্বর-৮০৯ তারিখঃ ২৮/০১/১৫ কাজ সমাপ্তির তারিখঃ ২৯/০৮/২০১৫	৪র্থ চলতি ও চূড়ান্ত বিল এবং ভাউচার: ০৫ ২২/১১/২০১৬	৫১৮৯৩২৪	আইটেম নম্বর-০৫ ইউপিভিসি পাইপ সরবরাহ ও স্থাপন (এ) ১৫০ মি.মি. ডায়া পাইপ (বি) ১০০ মি.মি. ডায়া পাইপ	৩৮৭১.৩৪ মিটার ১১২৬.৫২ মিটার	৮১১.১১ টাকা ৫৬০ টাকা	৩১৪০০৮৩ টাকা ৬৩০৮৫১ টাকা
১১.	৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্প	২০১৪-১৫ অর্থ বছরে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ১৫০/১০০ মি.মি ব্যাসের পাইপ লাইন স্থাপন। ঠিকাদারঃ সৈয়দ রায়হান আহমেদ	সিএ নম্বর-৮১১ তারিখঃ ২৮/০১/১৫ কাজ সমাপ্তির তারিখঃ ২৯/০৮/২০১৫	৩য় চলতি ও চূড়ান্ত বিল এবং ভাউচার: ০৫ ১৩/০৬/২০১৬	৩৮৯৭৮৬৬	আইটেম নম্বর-০৫ ইউপিভিসি পাইপ সরবরাহ ও স্থাপন (এ) ১০০ মি.মি. ডায়া পাইপ (বি) ১৫০ মি.মি. ডায়া পাইপ	২৮৮৮ মিটার ৬০০ মিটার	১০৮৭ টাকা ১০৮৭ টাকা	৩১৩৯২৫৬ টাকা ৬৫২২০০ টাকা

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	কাজের বিবরণ	চুক্তিপত্র (সিএ) নম্বর এবং কাজ সমাপ্তির তারিখ	বিলের প্রকার এবং ভাউচার নম্বর ও তারিখ	সম্পাদিত কাজের মূল্য / মোট পরিশোধিত টাকা	সম্পাদিত কাজের আইটেম নম্বর ও বিবরণ			
						আইটেম নম্বর ও বিবরণ	পরিমাণ	একক দর	মোট মূল্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০) = (৮x৯)
১২.	৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্প	২০১৪-১৫ অর্থ বছরে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ১৫০/১০০ মি.মি ব্যাসের পাইপ লাইন স্থাপন। ঠিকাদারঃ মেসার্স ফাইজা এন্টার প্রাইজ	সিএ নম্বর-৭৪৮ তারিখঃ ২১/০১/১৫ কাজ সমাপ্তির তারিখঃ ১৫/১০/২০১৫	৩য় চলতি ও চূড়ান্ত বিল এবং ভাউচার: ০৬ ১৩/০৬/২০১৬	১৯৭৯৭৭৫৩	আইটেম নম্বর-০৩ ইউপিভিসি পাইপ সরবরাহ ও স্থাপন (বি) ১৫০ মি.মি. ডায়া পাইপ (বি ক্লাস) (সি) ১০০ মি.মি. ডায়া পাইপ (বি ক্লাস)	৪৮১৫ মিটার ৪৭২১ মিটার	২০২১ টাকা ২০২১ টাকা	৯৭৩১১১৫ টাকা ৯৫৪১১৪১ টাকা
১৩.	৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্প	পানি উন্নয়ন বোর্ডের উত্তর পার্শ্ব হতে কেন্দ্রীয় কারাগারের দক্ষিণ পশ্চিম পার্শ্ব হতে নূর মসজিদ সড়কের পূর্ব পার্শ্ব পর্যন্ত এলাকায় ১৫০ মি.মি ব্যাসের পাইপ লাইন স্থাপন। ঠিকাদারঃ মেসার্স এফ এ কনস্ট্রাকশন	সিএ নম্বর-১৫৩৯ তারিখঃ ২২/০৫/১৩ কাজ সমাপ্তির তারিখঃ ১৮/১১/২০১৪	৩য় চলতি ও চূড়ান্ত বিল এবং ভাউচার:০৮ ১০/০৬/২০১৫	২৪৪১২০৪	আইটেম নম্বর-০৫ ইউপিভিসি পাইপ সরবরাহ ও স্থাপন (এ) ১৫০ মি.মি. ডায়া পাইপ	১৯০৭ মিটার	৮২৯ টাকা	১৫৮০৯০৩ টাকা
১৪.	থানা সদর ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পৌরসভাসমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ এবং এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্যায়)	কুমিল্লা জেলাধীন লাকসাম পৌর এলাকায় ২১০/১৬০/১১০ মি.মি ব্যাসের পাইপ লাইন স্থাপন। লট নম্বর-০১ ঠিকাদারঃ মেসার্স ফাইজা এন্টার প্রাইজ	সিএ নম্বর-৮৩৫/৮৫৩ তারিখঃ ২৮/০২/২০১৬ কাজ সমাপ্তির তারিখঃ ১৫/০১/১৭	২য় চলতি ও চূড়ান্ত বিল এবং ভাউচার: ০৬ ১৭/০৫/২০১৭	৮০৯৭২৩৮	আইটেম নম্বর-০৫ ইউপিভিসি পাইপ সরবরাহ ও স্থাপন (এ) ১১০ মি.মি. ডায়া পাইপ (পিএন-৮) (বি) ১৬০ মি.মি. ডায়া পাইপ (পিএন-৮)	১৫০০ মিটার ৩৯১০ মিটার	১৩৫০ টাকা ১৫০০ টাকা	২০২৫০০০ টাকা ৫৮৬৫০০০ টাকা
১৫.	থানা সদর ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পৌরসভাসমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ এবং এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্যায়)	কুমিল্লা জেলাধীন লাকসাম পৌর এলাকায় ২১০/১৬০/১১০ মি.মি ব্যাসের পাইপ লাইন স্থাপন। লট নম্বর-০২ ঠিকাদারঃ সৈয়দ রায়হান আহমেদ	সিএ নম্বর-৮৫১ তারিখঃ ০১/০৩/১৬ কাজ সমাপ্তির তারিখঃ ১৮/০১/২০১৭	৩য় চলতি ও চূড়ান্ত বিল এবং ভাউচার: ০৭ ১৭/০৫/২০১৭	৮০৩৮৫১৬	আইটেম নম্বর-০৫ ইউপিভিসি পাইপ সরবরাহ ও স্থাপন (এ) ১১০ মি.মি. ডায়া পাইপ (পিএন-৮) (বি) ১৬০ মি.মি. ডায়া পাইপ (পিএন-৮)	১৪৩৩ মিটার ৩৯৩২ মিটার	১৩৫০ টাকা ১৫০০ টাকা	১৯৩৪৫৫০ টাকা ৫৮৯৮০০০ টাকা
১৬.	থানা সদর ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পৌরসভাসমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ এবং এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্যায়)	কুমিল্লা জেলাধীন লাকসাম পৌর এলাকায় ২১০/১৬০/১১০ মি.মি ব্যাসের পাইপ লাইন স্থাপন। লট নম্বর-০৩ ঠিকাদারঃ মেসার্স পানি উত্তোলন সংস্থা	সিএ নম্বর-৮৬০ তারিখঃ ৩/০৩/১৬ কাজ সমাপ্তির তারিখঃ ১৮/০১/২০১৭	৩য় চলতি ও চূড়ান্ত বিল এবং ভাউচার: ০৮ ১৭/০৫/২০১৭	৮০৭৬১৩০	আইটেম নম্বর-০৫ ইউপিভিসি পাইপ সরবরাহ ও স্থাপন (এ) ১১০ মি.মি. ডায়া পাইপ (পিএন-৮) (বি) ১৬০ মি.মি. ডায়া পাইপ (পিএন-৮)	১৪৯০ মিটার ৩৯০৫ মিটার	১৩৫০ টাকা ১৫০০ টাকা	২০১১৫০০ টাকা ৫৮৫৭৫০০ টাকা

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	কাজের বিবরণ	চুক্তিপত্র (সিএ) নম্বর এবং কাজ সমাপ্তির তারিখ	বিলের প্রকার এবং ভাউচার নম্বর ও তারিখ	সম্পাদিত কাজের মূল্য / মোট পরিশোধিত টাকা	সম্পাদিত কাজের আইটেম নম্বর ও বিবরণ			
						আইটেম নম্বর ও বিবরণ	পরিমাণ	একক দর	মোট মূল্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০) = (৮x৯)
১৭.	থানা সদর ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পৌরসভাসমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ এবং এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্যায়)	কুমিল্লা জেলাধীন লাকসাম পৌর এলাকায় ১৬০/১১০ মি.মি ব্যাসের পাইপ লাইন স্থাপন। লট নম্বর-০৭ ঠিকাদারঃ সৈয়দ রায়হান আহমেদ	সিএ নম্বর-৮৯৭ তারিখঃ ১৫/০৩/১৬	২য় চলতি ও চূড়ান্ত বিল এবং ভাউচার: ১৫৭ ২৯/৬/২০১৭	৬৭৩৭৫৯৬	আইটেম নম্বর-০৫ ইউপিভিসি পাইপ সরবরাহ ও স্থাপন (এ) ১১০ মি.মি. ডায়া পাইপ (পিএন-৮) (বি) ১৬০ মি.মি. ডায়া পাইপ (পিএন-৮)	১৭৫০ মিটার ২৮৫০ মিটার	১৪৪০ টাকা ১৪৪২ টাকা	২৫২০০০০ টাকা ৪১০৯৭০০ টাকা
১৮.	থানা সদর ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পৌরসভাসমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ এবং এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্যায়)	কুমিল্লা জেলাধীন লাকসাম পৌর এলাকায় ১৬০/১১০ মি.মি ব্যাসের পাইপ লাইন স্থাপন। লট নম্বর-০৮ ঠিকাদারঃ মেসার্স ফাইজা এন্টার প্রাইজ	সিএ নম্বর-৯০৫ তারিখঃ ১৬/০৩/১৬	২য় চলতি ও চূড়ান্ত বিল এবং ভাউচার: ১৫৫ ২৯/৬/২০১৭	৬৭৫৯৩৬৩	আইটেম নম্বর-০৫ ইউপিভিসি পাইপ সরবরাহ ও স্থাপন (এ) ১১০ মি.মি. ডায়া পাইপ (পিএন-৮) (বি) ১৬০ মি.মি. ডায়া পাইপ (পিএন-৮)	১৬৪৩ মিটার ২৯৬৩ মিটার	১৪৪০ টাকা ১৪৪২ টাকা	২৩৬৫৯২০ টাকা ৪২৭২৬৪৬ টাকা
								মোট=	১০,৪৬,৯২,৭৩০

নির্বাহী প্রকৌশলীর জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কুমিল্লা

বিষয় : প্রকল্প সমাপ্তিতে এবং অর্থ বছর শেষে অব্যয়িত অর্থ সমর্পণ না করে নিরাপত্তা জামানত হিসেবে অতিরিক্ত কর্তন করে রেখে প্রকল্প সমাপ্তির পর ব্যয়ের মাধ্যমে সরকারি অর্থের ক্ষতিসাধনের বিবরণী

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	কাজের বিবরণ ও সরবরাহকারী	সিএ নম্বর ও তারিখ এবং কাজ সমাপ্তির তারিখ	চুক্তিমূল্য	বিলের প্রকার এবং বিল ভাউচার নম্বর ও তারিখ	সম্পাদিত কাজের মোট মূল্য	পরিশোধিত টাকা	নিরাপত্তা জামানত বাবদ কর্তনযোগ্য হার	নিরাপত্তা জামানত বাবদ কর্তনযোগ্য টাকার পরিমাণ	নিরাপত্তা জামানত বাবদ কর্তনকৃত টাকা	নিরাপত্তা জামানত বাবদ অতিরিক্ত কর্তনকৃত টাকা	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
১	বিশেষ গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প	২০১৪-১৫ অর্থ বছরে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতাধীন কুমিল্লা বিভাগীয় ভাভারে ৭৫ মি.মি ব্যাসের ইউপিভিসি পাইপ সরবরাহ। লট নম্বর-০১ মেমো নম্বর-১২৬৫ তারিখঃ ০৬/০৫/২০১৫ ঠিকাদারঃ পারটেক্স লিমিটেড।	১৫১৩ ১৫/০৬/১৫	৯৯৮৫৬৬৮	১ম ও চূড়ান্ত এবং ৩০ ২৫/০৬/১৫	৯৯৮৫৬৬৮	২৯৯৯২৮৩	১০%	৯৯৮৫৬৬	৬৯৮৬৩৮৫	৫৯৮৭৮১৮	কর্তনকৃত সমুদয় জামানত ভাউচার নম্বর-১, তাং- ০৬/০৮/২০১৫ এর মাধ্যমে ফেরৎ প্রদান করা হয়েছে। যার চেক নম্বর- ৮০৫১৭২, তাং- ০৬/০৮/১৫ (একত্রে)
২	বিশেষ গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প	২০১৪-১৫ অর্থ বছরে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতাধীন কুমিল্লা বিভাগীয় ভাভারে ৭৫ মি.মি ব্যাসের ইউপিভিসি পাইপ সরবরাহ। লট নম্বর-০২ মেমো নম্বর-১২৬৫ তারিখঃ ০৬/০৫/২০১৫ ঠিকাদারঃ পারটেক্স লিমিটেড।	১৫১৫ ১৫/০৬/১৫	৯৯৮৫৬৬৮	১ম ও চূড়ান্ত এবং ৩১ ২৫/০৬/১৫	৯৯৮৫৬৬৮	২৯৯৯২৮৩	১০%	৯৯৮৫৬৬	৬৯৮৬৩৮৫	৫৯৮৭৮১৮	কর্তনকৃত সমুদয় জামানত ভাউচার নম্বর-১, তাং- ০৬/০৮/২০১৫ এর মাধ্যমে ফেরৎ প্রদান করা হয়েছে। যার চেক নম্বর- ৮০৫১৭২, তাং- ০৬/০৮/১৫ (একত্রে)
৩	বিশেষ	২০১৪-১৫ অর্থ বছরে	১৫১৭	৯৯৭৪৫৮০	১ম ও চূড়ান্ত	৯৯৭৪৫৮০	২৯৯৮৭২৯	১০%	৯৯৭৪৫৮	৬৯৭৫৮৫১	৫৯৭৮৩৯৩	কর্তনকৃত সমুদয়

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	কাজের বিবরণ ও সরবরাহকারী	সিএ নম্বর ও তারিখ এবং কাজ সমাপ্তির তারিখ	চুক্তিমূল্য	বিলের প্রকার এবং বিল ভাউচার নম্বর ও তারিখ	সম্পাদিত কাজের মোট মূল্য	পরিশোধিত টাকা	নিরাপত্তা জামানত বাবদ কর্তনযোগ্য হার	নিরাপত্তা জামানত বাবদ কর্তনযোগ্য টাকার পরিমাণ	নিরাপত্তা জামানত বাবদ কর্তনকৃত টাকা	নিরাপত্তা জামানত বাবদ অতিরিক্ত কর্তনকৃত টাকা	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
	গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতাধীন কুমিল্লা বিভাগীয় ভাভারে ৩৮ মি.মি ব্যাসের ইউপিভিসি পাইপ সরবরাহ। লট নম্বর-০৩ মেমো নম্বর-১২৬৫ তারিখঃ ০৬/০৫/২০১৫ ঠিকাদারঃ পারটেক্স লিমিটেড।	১৫/০৬/১৫		এবং ৩২ ২৫/০৬/১৫							জামানত ভাউচার নম্বর-৫, তাং- ১৭/০৯/২০১৫ এর মাধ্যমে ফেরৎ প্রদান করা হয়েছে। যার চেক নম্বর- ৮০৫১৮৭ তাং- ১৭/০৯/২০১৫ (একত্রে)
৪	বিশেষ গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প	২০১৪-১৫ অর্থ বছরে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতাধীন কুমিল্লা বিভাগীয় ভাভারে ৩৮ মি.মি ব্যাসের ইউপিভিসি পাইপ সরবরাহ। লট নম্বর-০৪ মেমো নম্বর-১২৬৫ তারিখঃ ০৬/০৫/২০১৫ ঠিকাদারঃ পারটেক্স লিমিটেড।	১৫১৯ ১৫/০৬/১৫	৯৯৭৪৫৮০	১ম ও চূড়ান্ত এবং ৩৩ ২৫/০৬/১৫	৯৯৭৪৫৮০	২৯৯৮৭২৯	১০%	৯৯৭৪৫৮	৬৯৭৫৮৫১	৫৯৭৮৩৯৩	কর্তনকৃত সমুদয় জামানত ভাউচার নম্বর-৫, তাং- ১৭/০৯/২০১৫ এর মাধ্যমে ফেরৎ প্রদান করা হয়েছে। যার চেক নম্বর- ৮০৫১৮৭ তাং- ১৭/০৯/২০১৫ (একত্রে)
			মোট	৩৯৯২০৪৯৬		৩৯৯২০৪৯৬	১১৯৯৬০২৪		৩৯৯২০৫০	২৭৯২৪৪৭২	২,৩৯,৩২,৪২২	

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কুমিল্লা

বিষয় : অস্বাভাবিক উর্ধ্বদরে চুক্তি সম্পাদন এবং দীর্ঘ সময়েও কার্য সমাপ্ত না করা সত্ত্বেও চুক্তিমূল্য বাবদ পরিশোধের মাধ্যমে সরকারি অর্থের ক্ষতিসাধনের বিবরণী

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	কাজের বিবরণ ও ঠিকাদার	সিএ নম্বর ও তারিখ	কাজ সমাপ্তির নির্ধারিত তারিখ	কাজটির বর্তমান অবস্থা	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তিমূল্য	সম্পাদিত কাজের মোট মূল্য / মোট পরিশোধিত টাকা	বিলের প্রকার এবং বিল ভাউচার নম্বর ও তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)
১	৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্প	কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ১০ টি ৫০ KVA ট্রান্সফরমার সরবরাহ ও স্থাপন কাজ। লট নম্বর-০১ মেমো নম্বর – ৭৪২ তারিখ: ১৭/০১/২০১৬ ঠিকাদারঃ মেসার্স ফাইজা এন্টারপ্রাইজ।	১০৫০ ০৪/০৫/২০১৬	০৩/০৭/২০১৬	কাজটি অসমাপ্ত অবস্থায় আছে।	৬৯২১৯০০	৭৯৬০০০০	৭৯৫৯০০০	৩য় চলতি এবং ১৫৪ ২৯/০৬/২০১৭
		মোট			মোট=	৬৯২১৯০০	৭৯৬০০০০	৭৯,৫৯,০০০	

বিঃ দ্রঃ- কাজের সময়কাল ৬০ দিন, চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির নির্ধারিত তারিখঃ ০৩/০৭/২০১৬। ট্রান্সফরমার পরীক্ষার ফলাফলের রিপোর্ট পাওয়া যায়নি। ট্রান্সফরমার স্থাপন সংক্রান্ত ডকুমেন্টস যেমন- সিকিউরিটি ডিপোজিট, ডিমান্ড চার্জ, ইলেকট্রিক লাইসেন্স বোর্ডের ফি, সরবরাহ, স্থাপন ও টেস্টিং রিপোর্ট, কাজ সমাপ্তির প্রতিবেদন, হস্তান্তর ও গ্রহণ সংক্রান্ত কোন ডকুমেন্টস পাওয়া যায়নি।

অনুচ্ছেদ নং-৮
পরিশিষ্ট নং-জ


নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কুমিল্লা।

বিষয়: পানির উৎস স্থাপনে ব্যবহৃত মালামালের টেস্ট রিপোর্ট, নলকূপ তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর ও পানি পরীক্ষার ফি প্রদানের প্রমাণক ছাড়া এবং আবাস্তব বোর লগ এর ভিত্তিতে নলকূপ স্থাপনের চূড়ান্ত বিল বাবদ অনিয়মিতভাবে পরিশোধের বিবরণী

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	কাজের বিবরণ ও ঠিকাদার	(সিএ) চুক্তিপত্র নম্বর ও তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ	বিলের প্রকার এবং ভাউচার নম্বর ও তারিখ	সম্পাদিত কাজের মূল্য / মোট পরিশোধিত টাকা	বোরিং লগ শীটে প্রদর্শিত গভীরতা	নলকূপ তত্ত্বাবধায়কের সংখ্যা	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)
১	বিশেষ গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প	২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে দাউদকান্দি উপজেলায় ৫০ টি ৬নং গভীর নলকূপ স্থাপন ঠিকাদারঃ মেসার্স এফএ কনস্ট্রাকশন।	সিএ নম্বর-২১২ তারিখঃ ১৪/০৯/২০১৪	১৬/১১/২০১৪	১ম ও চূড়ান্ত এবং ০৮ তারিখঃ ১৯/১১/২০১৪	২৪৭৭৩০৮	৫৮০ ফুট হতে ৭০০ ফুট পর্যন্ত	৫০ জন	সাইট লিস্টে গভীরতা ১৩০ মিটার হতে ২১৩ মিটার পর্যন্ত।
২	বিশেষ গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প	দাউদকান্দি উপজেলায় ৩০ টি ৬নং গভীর নলকূপ স্থাপন ঠিকাদারঃ মেসার্স সেজুতি এন্টারপ্রাইজ	সিএ নম্বর-২৯ তারিখঃ ২১/০৭/২০১৪	৩১/০৮/২০১৪	২য় চলতি ও চূড়ান্ত এবং ০৭ তারিখঃ ২২/১২/২০১৪	২০২৪৫৪৯	৭০০ ফুট হতে ৭৮০ ফুট পর্যন্ত	৩০ জন	সাইট লিস্টে গভীরতা ১৮৯ মিটার হতে ২৪২ মিটার। নলকূপ ৩০ টি হলেও বোরিং লগ ১৫টি পাওয়া গেছে।
৩	বিশেষ গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প	মেঘনা উপজেলায় ৪০ টি ৬নং গভীর নলকূপ স্থাপন ঠিকাদারঃ মেসার্স ফাইজা এন্টারপ্রাইজ	সিএ নম্বর-১২০ তারিখঃ ২০/০৮/২০১৪	১৪/০৯/২০১৪	১ম ও চূড়ান্ত এবং ০১ তারিখঃ ০১/১০/২০১৪	২০৫৫৭৩৫	৫৬০ ফুট হতে ৭৭০ ফুট পর্যন্ত	৪০ জন	সাইট লিস্টে গভীরতা ১৭১ মিটার হতে ২৩৭ মিটার পর্যন্ত।
৪	৪০ পৌরসভা ও গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্যায়)	২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে দাউদকান্দি পৌর এলাকায় ৪৫ টি তারা গভীর নলকূপ স্থাপন ঠিকাদারঃ সৈয়দ রায়হান আহমেদ।	সিএ নম্বর-৬৬৩ তারিখঃ ১৩/০১/২০১৫	১০/০৩/২০১৫	৩য় চলতি ও চূড়ান্ত এবং ২৫ তারিখঃ ২৩/০৬/২০১৫	৩৪৪৮৭৫৬	৭০৫ ফুট হতে ৭২৭ ফুট পর্যন্ত	৪০ জন	সাইট লিস্টে গভীরতা ২০০ মিটার হতে ২৪৭ মিটার পর্যন্ত। নলকূপ ৪৫ টি হলেও বোরিং লগ ১৫টি পাওয়া গেছে।
মোট=						১,০০,০৬,৩৪৮			

বিঃ দ্রঃ- বোরিং লগ শীটে প্রতিটি নলকূপের ক্ষেত্রে ১ হতে ১০ নম্বর স্তরে ৪০০ ফুট পর্যন্ত স্তরভিত্তিক প্রাপ্ত উপাদান একই দেখিয়ে শুধুমাত্র ১১ নম্বর স্তরে ৪০০ ফুট হতে সংশ্লিষ্ট বোরিং এর গভীরতাকে ভিন্নভাবে প্রদর্শন করা হয়েছে। যা আবাস্তব হিসাবে বিবেচিত হয়েছে।

তারিখ : _____
বঙ্গাব্দ _____
খ্রিষ্টাব্দ _____


মহাপরিচালক
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন অডিট অধিদপ্তর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

শেখ মোহাম্মদ ওমর ফারুক
মহাপরিচালক
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন অডিট অধিদপ্তর
অডিট কমপ্লেক্স (৬ষ্ঠ তলা)
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

